

ID	Kommentar	Ansvar
1	Stillaser og områder rundt sikres mot fall og fallende gjenstander. Avsperret område.	KU
2	Stål og stein må skjæres ifm. demontering. Korrekt verneutstyr må benyttes.	KU
3	Tildekking av ventilasjonskanaler gjøres ved behov.	BL
4	Grindverk og glass skal demonteres og monteres. Godkjent løfteutstyr må brukes ved behov.	KU
5		
6		