

## REFERAT FRA TILBUDBEFARING

<b>Prosjektnr</b> 3418 103	<b>Prosjekt</b> Brønnøysund Samfunnshus – Rehabilitering av fasader
<b>Møtedato</b> 31.01.22	<b>Sted</b> Brønnøysund Samfunnshus

Fil: H:\0004-Maler og hjelpemiddel\2019 Maler\42-141 Møtereferat mal.doc

<b>Firma</b> Brønnøy Kommune Brønnøy Kommune Arcon Prosjekt AS  Tilbydere	<b>Representant</b> Arnt Ståle Sæthre Solveig Lorentzen Åge Nilsen	<b>Epost</b>	<b>Mob</b>
--	---	--------------	------------

<b>Kopi av møtereferatet legges ut på Mersell</b>	<b>Sendes med:</b>
---	--------------------

Sak		Frist	Ansvarlig
01	<p><b>Prøvetaking i forbindelse med avskalling av «sprosser» i fasaden.</b> Brønnøy kommune sørger for å ta prøver av betongen i sprosser i fasadene, sender de inn for kontroll med hensyn på karbonatisering og innhold av klorider i betongen. Resultatet av prøvene legges fram slik at det kan velges riktig måte for rehabilitering av skadene i betongen. Ny frist for innlevering av tilbud vil bli lagt ut i forbindelse med rapport fra laboratoriet.</p>		Brønnøy Kommune
02	<p><b>Størrelse på vinduer.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V1 790x2790 mm – 1. etasje akse DD</li> <li>• V2 790x1720 mm – 2. etasje akse DD og 2. etasje G/H</li> <li>• V3 790x 2290 mm – 1. etasje akse DD (fast alufelt nederst)</li> <li>• V4 830x1340 mm – 1. etasje gavlf</li> <li>• V5 830x930 mm – 2. etasje gavlf</li> <li>• V6 790x590 mm – 1. etasje akse G/H</li> <li>• V7 1710x390 mm – U-etasje Akse DD</li> </ul> <p>Størrelser er satt opp slik at alle tilbydere skal gi pris på de samme størrelsene. Før eventuell bestilling skal vinduer kontrollmåles på byggeplass.</p>		
03	<p><b>Tilbud på flere alternative løsninger.</b> Tiltakshaver er villig til å vurdere alle komplette tilbud som kommer inn. Tilbydere med komplette tilbud vil bli kalt inn til avklarende møte, dvs. at minimum et av alternativene 1-4 må prises komplett.</p>		

Namsos 01.02.22

**Arcon Prosjekt AS**

Åge Nilsen