



PROSJEKT/SAK : Tomtetekniske arbeider Midtmoen

Type møte: Anbudsbefaring - referat

Dato: 2022-06-17	Sted: Midtmoen	Tid: 0900-1000
-------------------------	-----------------------	-----------------------

Møteleder: Erik Kvernes	Referent: Tom Henning Nyheim
--------------------------------	-------------------------------------

Firma:	Navn:	Rolle/Ansvar:	Tilstede:	Kopi:
Nord-Fron kommune (NFK)	Erik Kvernes	Avdelingsleder VVA	X	
	Tom Henning Nyheim	Avdelingsingeniør	X	
Fremmøtte tilbydere				
Åge Haverstad AS	Lars Mathias Moen		X	
Veflen Entreprenør AS	Sigurd Widme		X	
Haverstad Entreprenør AS	Øyvind Randen / Eirik M. Moen		X	
Maskinkraft AS	Marius og Håkon		X	

Nord-Fron kommune orienterte generelt om utbyggingen av Midtmoen bustadfelt. Dette er en totalentreprise, der tilbyder skal stå for all prosjektering og utførelse.

Ble videre orientert hvor vann, avløp og overvatn skal tilkobles det eksisterende nettet. For vatn er det to tilkoblingspunkt.

Tilkobling fiber og strøm må tilbyder sjekke ut med Vevig. Skal være tilrettelagt inn på hver tomt. Fiber skal ha egne trekkerør.

Det ble presisert at veger med vegobjekt som skal bygges skal ligge innenfor vegformålet i reguleringsplan, dette må hensyntas i detaljprosjekteringen. Vegfyllinger og skjæringer, skal også tilstrebes å holde seg innenfor vegformålet. Stikkrenner skal anlegges slik at ikkje utløpet renner ned på nedeforliggende tomt (-er)

Gatelysstolper skal stå i tomtedeler, for ikke å hindre adkomst til tomtene. Gatelyset skal være av same type som står i nedre utbygd område på Midtmoen.

Tilkomst under anlegget skal kun skje via Skåbuvegen (FV 255). Der det er regulert ny avkjøring. Her må tilbyder få tillatelse frå vegmyndig inkl. utarbeidelse av skiltplaner.

Både hovedledninger og stikkledninger til tomter skal være sikret mot frost – for stikkledninger vann til tomter legges det preisolerte ledninger med varmekabel.

Vannledning på tomter avsluttes med 20 meter lengde og kveiles saman.
For spillvann og overvann avsluttes disse 3 meter innefor tomtegrensa. Plank/boks settes opp til 1 m. over terreng.
Alle ledninger som skal legges skal trykktestes / tetthetsprøves.

En låve gjenstår å ta ned som berører tomt 4 og 9. Avklares før tilbudsinnlevering kven som skal fjerne denne.

Alle trær med stubber langsetter gravetraseer fjernes og kjøres vekk. Inkl. gamle kvisthauger som ligger inne på regulert område.

Til orientering - så er det erfaring frå nedre del av Midtmoen som er utbygd (del1) at det er enkelte store steiner/blokker i grunnen.

Tilbyder skal stå for all byggesøknad med prosjektet.

Sluttfristen er satt til 1 mai 2023 – jmf. Konkurransesgrunnlaget.

Vinstra 17.06.2022