

## MØTEREFERAT

TITTEL	Tekniske avhengigheter. Dialog med leverandør
DATO	03.04.2022 og 07.04.2022
STED	COWI avd. Fredrikstad på TEAM\5
REFERENT	RJOH, 07.04.2022
PROSJEKTNR	A231735

I forbindelse med levering av nye maskiner er det gjennomført en uavhengig dialog med leverandør for avklaring av teknisk leveranse og gjennomførbarheten for innlosing av nye skruer.

Nedenfor opplistede punkter som ble gjennomgått for nødvendig avklaring av leveranse og avhengigheter.

- Avklaringer for størrelse på pumper. Kapasitet 570 l/sek. Selvbærende konstruksjon.
- Antatt effektbehov for nye pumper. 18.5 Kw motor. Frekvensstyrt
- Fundamenter og opplegg for plassering av skruer. Tilpasninger av eksisterende betong i topp skruer, med fundament for motor. Bunn lager med oppstilling og fundament inkludert i leveranse av skruer.
- Nye skruer med påførte laster, eksisterende konstruksjon.
- Stål kvalitet på leveranse S235 standard. Mulig aktuell overflatebehandling, Nova Guard.
- For utlossing av eksisterende og innlosing av nye skruer, må det gjennomføres ved og demontere/ løfte av tak på stasjon. Utførende må vurdere gjennomføring og valg av midlertidig løfteutstyr. Gjennomførbarhet og tilpasninger i eksisterende stasjon.