

Prosjektnr. Prosjekt 4698 BIOFORSK ØST APELSVOLL-NYTT REDSKAPSHUS ETC.			
Referat fra TILBUDSBEFARING	Nr 1	Dato 02.04.2009	

TILSTEDE:			
Kode	Firma	Representant	Ikke tilstede
PL	Bioforsk Øst Apelsvoll	Petter Lunde	
LH	Bioforsk Øst Apelsvoll Syljuåsen Oppland AS Veidekke AS Toten Bygg og Anlegg AS	Lars Hustveit Bjørn Hoelsveen Tom Arne Sommerstad Arne Slettum	

REFERAT SENDES ALLE OVERFOR NEVNTE, SAMT :		
Kode	Firma	Representant

NESTE MØTE:		
Dato:	Sted:	Møte kl:

Sak:	Tekst	Ansv. :	Frist :
01.01	Riggplass Rigg kan plasseres inntil låvebru, hvor toalett og garderobe ligger i umiddelbar nærhet.		
01.02	Byggestrøm Tiltakshaver holder strøm i byggeperioden og tilrettelegger for påkobling i enden på låven som ligger inntil tomte for det nye redskapshuset. Byggestrøm i forbindelse med omtrekking av tak på administrasjonsbygning tas fra kjeller i bygget.		
01.03	Maling Det nye redskapshuset skal grunnes med 1 strøk Jotun Visir klar oljegrunning, 1strøk Jotun oljebeis og 1 strøk Jotun Drygolin oljedekkbeis. Strøket med oljebeis påføres panel før den monteres. Farge: brunrød, kode 5729-Y85P 0196. Vindskier: lys grå/hvit farge 14.04y05r. Vinduene leveres ferdig malte i hvit/antikkhvitt. Det skal gis en samlet pris på alle arbeider i forbindelse med maling av redskapshus.		
01.04	Riving I forbindelse med riving av eksisterende grisehus kan tiltakshaver ta i mot rent treverk fra rivingen i bunter med diameter ca 1m og med lengde 3m. Buntene kan legges opp i umiddelbarnærhet til rivningsobjektet etter anvisning fra tiltakshaver.		
01.05	Veg Veg beliggende i nordenden av dagens grisehus skal flyttes lengre nord da Nytt redskapshus er lengre enn det eksisterende grisehuset. Det skal gis pris på komplett flytting av eksisterende veg med bærelag.		
01.06	Vann og strøm Tiltakshaver kutter vann og strøm til grisehuset som skal rives.		

Oppland Bygg Consult as

RÅDGIVENDE INGENIØRER I BYGGETEKNIKK OG BYGGELEDELSE - MRIF

Strandgt. 13 C, Pb 1202, 2806 GJØVIK - Tlf 61 13 91 00 - Fax 61 13 91 01 - E-Mail : firmapost @ obc.no

Ingen-BYGGE-Referat-fra-anbud - SH - Side 1 - 14.04.2009

01.07	Overskuddsmasse Overskuddsmasser fra tomt for nytt redskapshus kan fraktes til tiltakshavers deponi beliggende ca 700m fra byggetomt. Adkomst til deponi på enkel jordvei.		
01.08	Omtrekking av tak I forbindelse med omtrekking av tak på administrasjonsbygning tillates det at det kjøres på plen på sørsiden av administrasjonsbygningen for enklere adkomst.		
01.09	Befaring Det er mulighet for å befare objektene ytterligere etter avtale med Petter Lunde, tlf 480 67 801		
01.10	Innlevering av tilbud Det kreves ikke elektronisk signatur ved innlevering av tilbud via Merzell sin portal.		
	Samtlige priser det er forespurt om i referat fra tilbudsbefaring skal oppgis i følgeskriv fra entreprenør i forbindelse med tilbudsinnlevering.		

Oppland Bygg Consult as
03.04.2009

Svein Hage
Svein Hage

Oppland Bygg Consult as

RÅDGIVENDE INGENIØRER I BYGGETEKNIKK OG BYGGELEDELSE - MRIF

Strandgt. 13 C, Pb 1202, 2806 GJØVIK - Tlf 61 13 91 00 - Fax 61 13 91 01 - E-Mail : firmapost @ obc.no

Ingen-BYGGE-Referat-fra-anbud - SH - Side 2 - 14.04.2009