

## **SJEKKLISTE FOR VARME ARBEIDER I KOMMUNALE BYGG**

### **Brannforebyggende tiltak før arbeidet starter**

#### **Sett kryss:**

- Den som skal utføre arbeidet har sertifikat i varme arbeider.
- Instruks for varmearbeider er lest og instruks og arbeidstillatelse for varme arbeider er fylt ut.
- Arbeidsplassen og omgivelsene er ryddet og rengjort for brennbart støv og rot.
- Alle andre brennbare gjenstander i nærheten er flyttet vekk eller tildekket med skjermer eller tepper / matter i brannhemmende materiale.
- Sprekker og hull i gulv, vegger og tak er tettet (for eksempel rundt ledninger og rør)
- Skjulte rom som trebjelkelag, ventilasjons-, avsugskanaler, nedforinger og rør er kontrollert.
- Omgivelsene fuktes med vann så vel før arbeidet igangsettes, mens det pågår og om nødvendig, etter at det er avsluttet.
- Godkjent sløkkeutstyr er utplassert, eventuelt minimum 2 stk. 12 kg pulverapparater ABC klasse III.
- Ingen av rømningsveier er blokkert.
- Utstyret som skal brukes i arbeidet skal være i tilfredsstillende stand. Ved gassveising og skjæring skal varmebestandig hanske og ventilnøkkel være lett tilgjengelig. Sveisebrennere skal ha montert tilbakeslagsventil for branngasser og oksygen. Også acetylenflasker skal ha tilbakeslagsventil.
- Det er opprettet brannvakt, vedkommende skal være instruert om sin oppgave og godt kjent med risikoen ved det varme arbeidet.

Navn på vedkommende: \_\_\_\_\_



# Lier kommune

Lier Eiendomsselskap KF

- Sløyfe eller detektor(er) i gjeldene område er utkoblet via alarmsentral.
- Det er foretatt gassmålinger (der hvor det er fare for gassdannelse)
- Telefon skal være lett tilgjengelig og rutiner for melding til brannvesen gjennomgått.

## **ALARM TLF. NR 110**

- Arbeidsstedets adresse er kjent for utfører.

### **Spesielt ved takarbeider:**

- Det skal ikke brukes åpen flamme nærmere enn 80 cm. fra rørmunninger og luftinntak.

### **Tiltak når arbeidet er avsluttet:**

- Etterkontroll skal foretas slik at det ikke er fare for at brann kan oppstå, og være under oppsyn i minst 1 time etter at arbeidet er avsluttet.
- Ansvarlig for gjeninnkobling av brannalarmen: \_\_\_\_\_
- Alarmen er innkoblet kl.: \_\_\_\_\_
- Arbeidsutstyret er plassert i sikker avstand fra arbeidsstedet.
- Nattvakt er underrettet.