



## VARERØYR UNDER HØGSPENTKABEL

29.02.2024

I samband med omlegging av høgspentkabel for symjehall og bygdehus vart det etablert varerøyr under høgspentkabel for å gjere lettare framlegging av varmerøyr til symjehall og bygdehus.

### Levert materiell til varerøyr:

Beskriving	Tal	Eining
Betongrøyr DN 500	6,75	M

### Bilete frå etablert varerøyr under høgspentkabel:

