

Emne:

SV: Tarva Grøtan 4006- C1 VUK2023 Prosjekt 302684

Tarva Grøtan 4006- C1 VUK2023 Prosjekt 302684

Det går ut fra vår nettstasjon en 4x95AL sikret med 160A KV til deres skap med måler.

Dere plasserer vell OV i det nye TKS skapet sammen med måler som blir plassert ved den nye «hytta»?

Kortsluttningsverdier:

- IK2Pmin- 3764,2a
- Ik3Pmax- 6578,4A



Figur 1 Nettselskapet sin NS

Beregnete verdier

Velg beregning

2023-04-12 10:25:25.212 (8601), paal.skarild, F-N4002 (20 kV)

Resultattype	Verdi	En...
lk2pmin	1488.3	A
cosfi @lk2pmin	0.92	
lk2, tofase kortsl.strøm	5179.2	A
lk 2p min	3764.2	A
Cosfi lk 2p min	0.76	
lk3, trefase kortsl.strøm	5980.4	A
Cosfi lk3	0.69	
lk 3p max	6578.4	A
Laveste feilstrøm	1488.3	A
Belastningsstrøm i lastpunkt	39.5	A
Nettsystem	IT	
Idmax IT	0.40	A
Node	7070575000392...	
Oppsummere ledning driftkapasitan...	0.0	kVAr
Zk, kortsl. impedans	0.022204	Ω
Effektmargin for strøm	75.6	kW
Effektmargin for spenningsfall	-250.2	kW
PQ margintype	P	
Trefase reaktiv kortslutningseffekt	1718.85	kVAr

XLS PDF Filtreer tabell...

