

## Møterapport

Rapport nr.: 1

Kongsvinger 25.09.2024

Møte type: **Tilbudsbefaring**

Prosjekt: **V52003 Solør vgs avd Våler, Trafikksikkerhetstiltak.**

Byggherre: **Innlandet Fylkeskommune**

Møtested: **Våler vgs**

Møtedato : **17.09.2024**

Firma/Selskap	Ansvarlig person	Forkortelse	Tilstede
<b>Fra byggherre:</b> Avdelingsleder Bygg og Anlegg	Reidar Flermoen		
Enhetsleder/Områdeleder	Morten Dalbakk		
Driftsleder	Kjell Ivar Berget		
Prosjektråd Innlandet AS	Uno Sætheråsen	PL	
<b>Rådgiver:</b> Plan 1	Emma Elisabeth Ollson	LARK	
<b>Tilbydere :</b> ██████████	██████████ ██████████		
██████████	██████████		
██████████	██████████		

Prosjektråd Innlandet A/S

Byggeteknikk Prosjektledelse Byggeledelse Totalprosjektering  
Jernbanegt. 16, Postboks 700, 2204 KONGSVINGER Tlf.: + 47 62 88 28 20  
NO 963 481 519 MVA, E-post: post@prias.no

## Rapport

Punkt:	Ansvarlig:	Tekst:
<b>1.00</b>		<p><b><u>GENERELT</u></b></p> <p>Tilbudsbefaring for prosjekt,</p> <p>V52003 Solør vgs avd Våler, Trafikksikkerhetstiltak, ble avholdt 17.09.2024</p> <p>Følgende ble foretatt og gjennomgått på befaring.</p>
<b>1.01</b>		<p><b><u>KORT ORIENTERING OM PROSJEKTET</u></b></p> <p>En kort orientering om prosjektomfang ble gjennomgått av LARK.</p> <p>Gjennomgang av tegningsunderlag med referanser til de forskjellige nummer på illustrasjonstegning ble gjennomgått.</p> <p>Ingen kommentarer/spørsmål fremkom.</p> <p>Det ble avklart at følgende punkter ikke skal inkluderes i tilbud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Punkt 16. Område for Kunst/Bulldozer. <b>Her skal kun opplegg strøm for lys medtas.</b></li> <li>• Punkt 19. <b>Fotballbane skal ikke inkluderes i tilbud.</b></li> <li>• Punkt 20. <b>Hinderløype skal ikke inkluderes i tilbud.</b></li> </ul>
<b>1.02</b>		<p><b><u>RIGGFASILITETER.</u></b></p> <p>Brakke på området ble fremvist for mulig disponering til spise/skifte rom for prosjektet.</p> <p><b><u>Etterskrift:</u></b> Det planlegges nå at denne eventuelt skal flyttes til en annen skole.</p> <p>Dette betyr at brakkefasilitet må prises inn i tilbud som beskrevet i dokumenter.</p> <p>Toaletter inne på skolen kan imidlertid benyttes.</p>

## Rapport

Punkt:	Ansvarlig:	Tekst:
<b>1.03</b>		<p><b><u>PUNKTER FRA BEFARING.</u></b></p> <p>Befaring av de arealer som er inkludert i prosjektet ble foretatt.</p> <p>Her punkter tatt opp:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Punkt 4 Lys på punkt 4 må flyttes i bakkant. 2 nye. 1 i hver ende av parkering. 8 m. Gjenbruk lyskilder. Må ha en ny. Type oppgis. Ladeskap for motorvarmer flyttes bakover tili bakkant.</li><li>• Punkt 1 og 2: Asfalttype og belastning. Agb 11, 2 lag à 40 mm leggs til grunn. (bunnlag og topplag).</li><li>• Punkt 3. Betong. Punktbelastning, (anslått maks ca 40-50 kN/punkt). Lysmast skiftes også her. Samme plassering. 8 m.</li><li>• Punkt 5 og 6. Gangsoner markeres med skilt i begge ender.</li><li>• Punkt 1 og 6. Renskjæring asfalt medtas i lengde, Enden bygg F til venstre side port bygg D. Skilting fra dør til dør.</li><li>• Punkt 22 Areal prises som tegnet. Ev korrigerings foretas som endring.</li></ul> <p>Uu iht krav mht lys. Gjenbruk av kumløkk.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Punkt 21 Banestørrelse 16 x 8 m. 3 fri sone på bredde hver side. Belegningstein mot gymsal beholdes. Området utvides mot vest.</li></ul>

## Rapport

Punkt:	Ansvarlig:	Tekst:
		<p>Kongsvinger, 25.09.24</p> <p>Uno Sætheråsen Prosjektråd Innlandet AS</p>