


-  Riggområde
-  Kran (300 og 500)
-  Prefabbelker
-  Brakke
-  Fylling i elv (sikres med plastringstein rundt)
-  Vadestein
-  Vadestein som skal fjernes innen 01.03.2025
-  Trua art (Alm)

Midlertidig "fylling" i elv skal etableres med vadestein av blokkstein/betonglodd med tverrmål lik minst 1m. Det skal være min. 20 cm åpninger mellom stein for vann og fiskegjennomløp. Masser skal være fri for steinstøv

Forslag til riggplan
1 : 200

| | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------|------------|
| 00 | Konkurransegrunnlag | NOMACT | NOMABJ | NOMABJ | 02.10.2024 |
| Revisjon | Revisjonen gjelder | Uarb | Kontr | Godkjent | Rev. dato |
|  | | Tegningsdato | | 02.10.2024 | |
| Fv2528 | | Bestiller | | Anders Skjåk | |
| Arlien bru | | Produsert for | | Innlandet fylkeskommune | |
| Forslag til riggplan | | Produsert av | | SWECO | |
| Konkurransegrunnlag | | PMI | | - | |
| Utarbeidet av | | Veganlegg-ID | | - | |
| NOMACT | | Arkivreferanse | | - | |
| Kontrollert av | | Brus | | - | |
| NOMABJ | | Målestokk A1/A3 | | Som vist | |
| Godkjent av | | Koordinatsystem | | EUREF 89 NTH 10/NAD2000 | |
| NOMABJ | | Tegningsnummer / revisjonsbokstav | | Y01 00 | |
| Konsulentarkiv | | 10242788 | | | |