

REFERAT FRA ANBUDSBEFARING

Oppdragsgiver/byggherre: Os kommune
Prosjektnavn/nummer: Grusbane og omlegging VA
Møtetid: Onsdag 13. oktober
Møtested: Grusbanen Os
Møteleder: Per Simensen

Fremmøtte:



Distribusjon: Deltakerne

Alle interesserte entreprenører v/ Doffin el. Mercell

Alle interesserte entreprenører v/ Os kommunes skranke på kommunehuset

<p>1. Masser for grusbane Fraksjonering av masser med sikting av dynamisk sjikt og toppdekke til grusbanen er ikke gjennomførbart vinterstid. Banen planeres ferdig til oppgitt tidsfrist slik at idrettslaget kan benytte seg av den i vinter. Tidsfrist for ferdigstillelse av utlegging for de øverste lagene blir tema i kontraktsforhandlingene.</p> <p>2. Mengde ledningsgrøft Post 06.1.3 Lengde ledningsgrøft for omlegging av VL skal være 235 m.</p> <p>3. Asfalt ballbane Det ble stilt spørsmål om opptak av asfalt på ballbane under ny grusbane. Innmålt høyde på asfalten er 618,45. Ny grusbane skal ha høyde 619,4 i senterlinja. Asfalten på ballbanen tas ikke opp.</p> <p>4. Fremdrift Det er muligheter for at hallentreprenør velger å drøye utgravinger under idrettshallen over nyttår for å unngå åpen byggegrop i jula. Dette kan påvirke når masser til utlegging av bærelag er tilgjengelig.</p> <p>5. Endringer i mengdebeskrivelse Det ble delt ut ark med endringer i anbudsgrunnlag pr 12.10.2010. Mengdebeskrivelsen revideres med oppgitte endringer pr 12.10 samt påpekte endringer v anbudsbefaringen. Revidert mengdebeskrivelse gjøres tilgjengelig for alle interessenter via Doffin, Os kommunes skranke eller ved direkte henvendelse til Solvang og Fredheim as. Ta kontakt med Solvang og Fredheim v/ Ragnhild for å få tilsendt revidert digital anbudsfil (.gab-fil)</p>	
--	--

Underskrift Os i Ø 13.10.10

referent: Solvang og Fredheim AS, Ragnhild Utstumo