

Møtereferat

Møte nr 1

Sak: *Tilbudsbefaring heis Lom Helseheim.*

Tilstede:

Lom Kommune (Byggherre)(LK) v/	Kåre Frydenlund	Avdelings ingeniør
	Kare.frydenlund@lom.kommune.no	
	414 10112	
HeisConsult Trondheim AS (HCT)v/	Paul Fredrik Bye	Konsulent
	trondheim@heisconsult.no	
	924 97 675	
Tilbydere		

Referent: Paul Fredrik Bye (HCT)

Referatet sendes til: Distribueres alle deltakere og påmeldte tilbydere

Dato / tid / sted: Mandag 21.02.2011 / kl 11.30 – 13.30 / Lom helseheim

<u>Pkt</u>	<u>Vedrørende</u>	<u>Ansvar</u>	<u>Tidsfrist</u>
1.	Det er i forbindelse med tilbuds konkurranse meldt på 4 tilbydere. Kun en tilbyder møtte til tilbudsbefaring. Likelydene referat fra befaring sendes alle påmeldte tilbydere.		
2.	Det ble gitt en kort redgjørelse for prosjektet og bakgrunn for dette. Heisanlegget er gammelt, det har ikke vært vesentlig modernisert siden 1981, med unntak av ombygging av heisdører i 2005. Det har vært en del driftsproblem som gjør at byggherren har valgt å iverksette tiltak for utbedring.		
3.	Tilbudsspesifikasjon viser seg å mangle deler av innholdet. Dette gjelder avsmitt 3, nærmere bestemt pkt 3.29 som omfatter beskrivelse for bygningsmessige arbeider, samt Opsjoner. Oppdatert spesifikasjon ble utdelt til deltaker på befaring. I tillegg vil oppdatert spesifikasjon bli utsendt vedlagt dette referat.		

-
4. NHK rapport 5 0514 00596 av 11.011.2010 er ikke utbedret. Omfang av beskrevet modernisering av heis skal ivareta rapportens anmerkninger. Det vil si at de punkter som er beskrevet i rapporten skal inngå som en del av leveransen. Rapporten vedlegges dette referat
5. Presiseringer for tilbud;
- Post 3.03 – Ny styring – beskyttelse mot støy – lyn nedslag. Det inngår ikke i heisleveranse nytt vern i hovedfordeling for bestående tilførsel. Dersom behov for trafo 230/400 V er dette heisleverandørs ansvar.
 - Post 3.04 – Tilbyder oppgir krav til forankoplet vern i sitt tilbud.
 - Post 3.08 – Dører kjøreverk – selvlukking er anmerket av NHK, utbedring inngår leveransen.
 - Post 3.10 – Etg tablå , det skal inngå i leveransen tildekking av gamle utsparinger ved montering av nye tablå.
 - Post 3.14 – Løftesylinder – anmerket av NHK. Utbedring skal inngå i leveranse. Utførelse skal fremgå av tilbuds brev
 - Post 3.24 – Stoltablå. Det skal inngå i leveransen dekking av utsparinger etter gammelt tablå og calling.
 - Salgsskisse for tilbudt opsjon på stolinnredning skal følge tilbudet.
 - Post 3.26 – Stoldør – dør operatør. Det skal prises opsjon på ny stoldør i henhold til spesifikasjon.
 - Post 3.29 – Bygningmessige arbeider. Det skal inngå i leveransen / tilbud beskrevne bygningmessige arbeider. Det skal også inngå i heisleveranse tetting / blending av bestående ventilasjons luker. (Branntetting). Nødvendig hulltaking / kjerneboring for ny ventilasjons kanal skal inngå. Maling av maskinromsgulv kan prises, lekkasje kant skal inngå i tilbud.
 - Rørføringer gjennom maskinrom (i tak) består som de er.
6. Tilbydere bes beskrive IKT rutiner vedrørende ferdigkontroll og eventuell bruk av Teknisk kontroll organ ved ferdig stillelse