

ALVDAL KOMMUNE

Rådmannen

Kommunalteknikk

MØTEREFERAT

Deltakere:

Byggservice NØ AS
Rendalen Bygg AS

Kopi til:

Abakus AS

Møtedato: 15. mars 2012

Sted: Kammerset møterom - Alvdal kommune

Tid: Kl. 10.00

Fra: enhetsleder kommunalteknikk

Neste møte

<i>Saksnr.</i>	<i>L.nr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Dato</i>
12/246-1	1709/12	M12	15.03.2012

GRUNNVANNSANLEGG - GULLØYMOEN NYTT PUMPEHUS - ANBUDBEFARING

Sak nr Sak

I forbindelse med anbudsforespørsel AL-12-01: Entrepriise pumpehus – bygg, elektro og rør annonsert av ABAKUS på DOFFIN, i lokalaviser og på kommunens nettsider, var det satt opp felles anbudsbefering til 15. mars. 2012 - kl. 10.00 med oppmøte Alvdal kommunehus.

Det møtte to representanter, jf oppførte deltakere.

Arne Hoelset orienterte om prosjektet og gikk gjennom det utsendte materialet. Det ble gjort følgende bemerkninger:

Utgangshøyde for bygningen:

Overkant bunnplate bestemmes ut fra en kombinasjon av prosjekterte ferdig rørhøyde sugeside over golvnivå - nødvendig avstand mellom tilknytninger mot monterte brønnrør - høyden nedsatte brønnrør har. (NB! Nødvendige mål for sluse + koblingsdeler utenfor målsatte røravstander mot pumper avklares med rørentreprenør)

Grunnforhold:

Grunnforhold fra terrengnivå og ned til 5 meters dybde består av grovkornet sand og grus. Det ligger et tynt humuslag på toppen.

Riving bygg:

I post 02.20.1 i bygningsbeskrivelsen er det tatt med riving av et bygg. Dette er en trebrakke som ble plassert over nedsatte brønner for beskyttelse / frostsikring under prøvepumpingsperioden og i tiden etter.

Deponering masser:

I post 03.21.3 i bygningsbeskrivelsen er kravet at entreprenøren skaffer selv deponeringsplass for overskytende masser fra byggegrøp. Kommunen har ingen innvendinger mot at masser kan deponeres på området utenfor inngjerdet sone 0. Entreprenør må selv skaffe seg tillatelse til dette av grunneier for området utenfor sone 0. Grunneier er: Christian Maana Lopez - 2560 Alvdal. Mobiltlf: 952 15 959

Anbudsdokumenter:

Det var ingen uavklarte forhold i utsendte dokumenter / tegninger

Anbudsbefaringen ble avsluttet med befaring på grunnvannsanlegget. Det fremkom ingen uklarheter her heller.

Dette referat sendes også ut til alle tilbydere som deltar i konkurransen

Med hilsen



Arne Hoelset

enhetsleder kommunalteknikk