



Aktuelle interessenter

<i>Saksnr.</i>	<i>Lopenr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Deres ref.</i>	<i>Dato</i>
12/1645-2	10659/12	614 A2 &41		24.04.2012

REFERAT ETTER ANBUDBEFARING - TAKARBEIDER HØNEFOSS SKOLE

Deltagere på befaringen 24.april kl 0900 på Hønefoss skole var Gudbrandsdal steinindustri as, Taktektermester Bjørn Schramm as, E.Brørby og sønn as og Profil-montering as.

Referatet er en oppsummering av de relevante svar som ble gitt under befaringen.

Følgende ble diskutert;

1. Det er avklart med byggesakskontoret at tiltaket ikke er søknadspliktig etter plan og bygningsloven.
2. Det er ingen hensyn vedrørende bygningsvern som må ivaretas for arbeidene, utover beskrivelser og føringer fra byggherre.
3. Evt større tilleggsarbeider vil byggherre be valgt entreprenør gi en fast pris på, mens mindre tillegg utføres etter oppgitte timepriser. Byggherre skal godkjenne alle tillegg før de eventuelt iverksettes.
4. Ringerike kommune ønsker oppstart av arbeidene så snart som mulig etter at skolen tar ferie. Tilrigging etc. som kan gjennomføres uten å berøre skolen i særlig grad, kan påbegynnes så snart kontrakt er signert av begge parter.
5. Det ble under befaringen gjort en del endringer i forhold til opprinnelig beskrivelse, i forhold til blant annet materialvalg og dimensjoner. Ny korrigeret beskrivelse publiseres sammen med referat etter anbudsbefaring på Merzell/Doffin.
6. Ventilasjonshatt på tak er kobberbeslått. Denne skal påmonteres nye overgangsbeslag mot tak. For øvrig berøres ikke takhatten av arbeidene.
7. Lave tak mot skolegården tekkes med asfaltbelegg eller folie, valgfritt.
8. I beskrivelsen er det tatt med en rad snøfangere. Dette økes til to 2-rørs snøfangere med gitterrist. Mengder korrigeres i beskrivelsen.
9. Undertaksbelegg for skifertak skal være diffusjonsåpent.
10. Det etableres ikke lyre på møne.
11. Oppgitte mengder skal kontrolleres av entreprenør/byggherre og eventuelt korrigeres senest 14 dager etter kontraktsinngåelse.

POSTADRESSE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

KONTORADRESSE
Osloveien 1

TELEFAX
32 12 50 30

TELEFON
32 11 74 00

12. Frist for å levere tilbud opprettholdes (15. mai kl 1200 – ref kunngjøring).
13. Det skal gis en opsjonspris for legging av nytt skifersteinstak med samme størrelse som opprinnelig skifer, se beskrivelsens punkt 17.25.1 i oppdatert beskrivelse. Pris ferdig lagt oppgis pr m2.

Med hilsen



Roger Sørslett
Konstituert enhetsleder vedlikehold og utbygging
telefon: 95 87 68 22