

# Referat



<b>Tema : Anbudsbefaring</b> «ENØK-Tiltak» for pensjonatet	<b>Dato : 11.06.14</b>
<b>Til stades :</b> Lom Bygg, SGS og Sebb. Lom kommune ved Norvald Hellekveen og Kåre Frydenlund (ref.)	<b>Referat til :</b> Møtedeltakarane.

POST	SAK
1.	<b>Post 29.23.4 Lufteventil –endring.</b> I alt 12 lufteventiler. I kontor og stove i underetasje, på arbeidsrom og på alle stover og soverom i 2. etg.
2.	<b>Stue 011</b> <b>Endring 1.</b> Brystninghøgde frå hybel 010 kjøres fram til skyvedør. Vindauge V5 endrast til: 2 stk. Bredde 109 cm Høgde: 129 cm.  Meirarbeid ved brystning prisast i vindusposten.
3	<b>Stue 011</b> <b>Endring 2</b> Vindauge V7 endrast til: 1 st. Bredde 89 cm. Høgde: 119 cm. Meirarbeid med vegg under vindauge prisast i vindusposten.
4	<b>Stue 011</b> <b>Endring 3</b> Vindauge V8 på kjøkken demonterast og veggen tettast. Antal vindauger «V8» endrast til 3 stk.  Demontering og tetting/opparbeiding av vegg prisast i eigen post.
5	<b>Sue 011</b> <b>Skyvedør.</b> Som beskreve.
6	<b>Isolering loft.</b> Krav om at lufting i gavlveggar behaldast.
7	<b>Utvendig rampe.</b> Tilgang til rampe må behaldast under byggeperioda.
8	<b>Byggeperiode.</b> Det er ynskjeleg at arbeidet vert utført i tidsrommet 11.08.14.-05.10.14. Arbeidstid i perioda: 0730-1700. Gjennomføringstid må beskrivast i tilbodet da det er eitt av tildelingskriteria. Da ei av leilighetene vil vera bebudd under byggeperioda må dette takast hensyn til. bla. med tilgang til TV.

<b>9</b>	<b>Montering av vindauger</b> Vindaugene monterast for best mogleg u-verdi.
<b>10</b>	<b>Farge på vindauger/Dør.</b> Farge som i dag (bygderaud)
<b>11</b>	<b>Fasade</b> Fasada skal i grove trekk behaldast som i dag. Mindre praktiske tilpassingar vert godteke.
<b>12</b>	<b>Omlegging av el-kabler.</b> Nødvendig omlegging av kabler grunna anbodsarbeidet, prisast i eiga post.
<b>13</b>	<b>Riggområdet.</b> Grøntareal framfor Pensjonatet nyttast.

Ref. Kåre Frydenlund