

Kravspesifikasjoner anlegg

Prosjektnummer 90257
Prosjektnavn Aust Lofoten vgs

Posnr. Ant. Produkt/Spesifikasjon

Pris

101 1 **Prefabrikeret Kjølerom I**

Ca. Mål: 2100*3300*2400. Kapasitet: Prefabrikeret utførelse. Ca. Netto volum: 16.5 m³. Rommet leveres i ca. høyde: 2400 mm. innvendig høyde og tilpasses himlingshøyder i kjøkken. Kulderommet har 2 kjøleromsdører med ca. 900 mm. lysmål.

Kjølerommet leveres som modulrom,- komplett med pakninger og låsbare sammenføyninger. Modulrommet leveres med ca. 80 mm. (tykkelse) prefabrikkerte elementer basert på 300 mm. moduler. Elementene er overflatebehandlet på 2 sider etter retningslinjer og gjeldene krav til overflatebehandling og renhold,- hos Mattilsynet. Ca, U-verdi element: 0.25 W/M² C med overflatebehandlet stålplater. Vegger, tak og dør leveres komplett ferdig montert,- avrettet mot gulv med nødvendige monteringsjern. Overflatebehandling av kjøleromsgulvet tilhører annen entreprise. Rommet skal ha en solid,- godt isolert kjøleromsdør. Ca. mål kjøleromsdør 900*2100, tilpasset konsept med reolinnredning på 3 sider i rommet. Begge dørsider er overflatebehandlet iht. renholdskrav og støtproblematikk. Døra leveres i låsbar utførelse,- og funksjonssikret med innvendig nødlås/åpner fra innesiden iht. gjeldene krav. Rommet leveres komplett ferdig som bygningsmessig løsning,- og skal tilpasses sentralisert kuldemaskin som splittløsning. Rommet er merket og funksjonssikret iht. gjeldene krav.

102 1 **Prefabrikeret Fryserom II**

Ca. Mål: 1500*2100*2400. Kapasitet: Prefabrikeret utførelse. Ca. Netto volum: 7.5 m³. Rommet leveres i ca. høyde: 2400 mm. innvendig høyde og tilpasses himlingshøyder i kjøkken. Kulderommet har fryseromsdør med ca. 900 mm. lysmål.

Fryserommet leveres som modulrom,- komplett med pakninger og låsbare sammenføyninger. Modulrommet leveres med ca. 100 mm. prefabrikkerte elementer basert på ca. 300 mm. moduler,- overflatebehandlet etter retningslinjer og gjeldene krav til overflatebehandling og renhold,- hos Mattilsynet. Ca, U-verdi element: 0.20 W/M² C med overflatebehandlet stålplater. Vegger, gulv, tak og dør leveres komplett ferdig montert,- avrettet mot gulv med nødvendige monteringsjern. Gulvelementet er kuldeentreprenørens ansvar og leveres overflatebehandlet i "SKLI-SIKKER" utførelse som lektes opp med nødvendig luftespalte mot gulv. Det skal etableres varmekabler under gulvelementet av leverandøren, iht. vedlagt grensesnittbeskrivelse. Rommet leveres med en solid, beslått,- godt isolert fryseromsdør. Ca. mål fryseromsdør: 900*2100, tilpasset konsept med reolinnredning på 2 sider i rommet. Begge dørsider er overflatebehandlet iht. renholdskrav og støtproblematikk. Døra er funksjonssikret med innvendig nødlås iht. gjeldene krav og leveres med varmekabel i dørlist samt nødvendig vakum-ventil. Rommet leveres komplett ferdig som bygningsmessig løsning,- og skal tilpasses sentralisert kuldeanlegg som splitt løsning. Rommet er merket og funksjonssikret iht. gjeldene krav.


300 1 **Prefabrikeret Kjølerom I**



Ca. Mål: 1500*2200*2400. Kapasitet: Prefabrikeret utførelse. Ca. Netto volum: 8 m³. Rommet leveres i ca. høyde: 2400 mm. innvendig høyde. Frontpanelet 2700 mm. tilpasses himlingshøyden i gangsonen. Kulderommet har kjøleromsdør med ca. 900 mm. lysmål.

Kjølerommet leveres som modulrom,- komplett med pakninger og låsbare sammenføyninger. Modulrommet leveres med ca. 80 mm. (tykkelse) prefabrikkerte elementer basert på 300 mm. moduler. Elementene er overflatebehandlet på 2 sider etter retningslinjer og gjeldene krav til overflatebehandling og renhold,- hos Mattilsynet. Ca, U-verdi element: 0.25 W/M² C med overflatebehandlet stålplater. Vegger, tak og dør leveres komplett ferdig montert,- avrettet mot gulv med nødvendige monteringsjern. Overflatebehandling av kjøleromsgulvet tilhører annen entreprise. Rommet skal ha en solid,- godt isolert kjøleromsdør. Ca. mål kjøleromsdør 900*2100, tilpasset konsept med reolinnredning på 3 sider i rommet. Begge dørsider er overflatebehandlet iht. renholds krav og støtproblematikk. Døra leveres i låsbar utførelse,- og funksjonssikret med innvendig nødlås/åpner fra innsiden iht. gjeldene krav. Rommet leveres komplett ferdig som bygningsmessig løsning,- og skal tilpasses sentralisert kuldmaskin som splittløsning. Rommet er merket og funksjonssikret iht. gjeldene krav.

301 1 **DELSAMMENDRAG PRISBÆRENDE POSTER**



Delsammendrag prisbærende poster kulderom føres til hovedsammendraget i tilbuds boken side 4.