



REFERAT FRA ANBUDESBEFARING

Til:
Fra: Abakus as
Sak: STK-15-01: Totalentreprise vanntåkeanlegg i Stor-Elvdal hovedkirke.
Sted: Stor-Elvdal Hovedkirke
Tid: 4. mars 2015

Deltakere:

Stor-Elvdal Kirkelige fellesråd Jon Hallstein Rotbakken

Abakus AS Svend Hoff Johnstad

Saknr:	Sak
1	Lynvernanlegg Lynvernanlegg som er oppgitt som del av kontrakt, utgår. Denne flyttes over til annen entreprise.
2	Riksantikvaren Riksantikvaren har ikke gitt noen konkrete føringer som har innvirkning på leveranse av vanntåkeanlegg. Dette har blitt sjekket av oppdragsgiver. Kirken er vernet, ikke fredet.
3	Innentemperatur i kirken Kirkebygget står kaldt på vinteren, så minusgrader innendørs må påberegnes.
4	Kapasitet på dagens tekniske anlegg i kirken Kapasitet på borehull - 7 liter i minuttet. Målt ved kran inne i kirken. Strømtilførsel - det er 160a inntakssikringer i kirken.

5	<p>Responstid for brannvesen</p> <p>Midt-Østerdal brann og redning har beregnet responstiden fra brannstasjon på Koppang ned til kirken til 15 min.</p> <p>Det bes om tilbud på anlegg med kapasitet på 30 minutters innsatstid og opsjon på anlegg med 45 minutters innsatstid.</p>
6	<p>Plassering av eventuell vanntank</p> <p>Riksantikvaren har bekreftet at det ikke er restriksjoner i forhold til å grave ned tank inne på kirkegården.</p> <p>Det er en forutsetning at gravene ikke forstyrres.</p>
7	<p>Forlengelse av tilbudsfrist</p> <p>Ny tilbudsfrist settes til 17. april 2015 klokken 12.00.</p>
	<p>Referent: Svend Hoff Johnstad</p>