



REFERAT

Prosjekt:	K452 Spjelkavik vgs.				
Sak:	Tilbudskonferanse E30 og E36				
Sted:	Spjelkavik vgs	Dato:	24.05.16	Uke:	
Referent:	_____			Dato:	26.05.16
	Vidar Hofseth				
Neste møte:	IA				
Vedlegg:	Presentasjon				

Firma:	Navn:	Fork.	Til stede	Referat	Innkalles	Telefaks – E-post
Møre og Romsdal fylkeskommune	Bjørn Erik Hjellset	BEH		X		
«	Arnt Ove Hole	AOH		X		
XPRO AS	Vegard Storvik	VS		X		
«	Vidar Hofseth	RH	X	X		
Asplan Viak AS	Even Jørgensen	EJ	X	X		
«	Kurt Eide	KE		X		
Til påmeldte entreprenører				X		

X1: I kolonne for referat. Referat må distribueres fra nærmeste overordnede. Mottar ikke e-post

AGENDA

- 01 Orientering om prosjektet og E30 og E36 entreprisen
- 02 Entrepriestruktur
- 03 Gjennomgang tegningsgrunnlag
- 04 Overordnet fremdrift
- 05 Gjennomgang faseplaner
- 06 Orientering fra RIV
- 07 Rutiner for innlevering av tilbud
- 08 Orientering om evaluering
- 09 Befaring og spørsmål



Sak	Tekst	Ansvar	Frist
01	Orientering om prosjektet og E30/E36		
01.01	Det ble orientert om Ålesundsstrukturen og planlagt utbygging på Spjelkavik vgs, se vedlagt presentasjon.		
02	Entrepriestestruktur		
02.01	Det ble orientert om planlagt entreprisestestruktur for prosjektet, se vedlagt presentasjon.		
03	Gjennomgang tegningsgrunnlag		
03.01	Det ble på overordnet nivå gjennomgått planlagt utbygging, og lagt frem et utvalg av tegninger som orientering.		
04	Overordnet fremdrift		
04.01	Overordnet fremdrift ble gjennomgått, se vedlagt presentasjon. Viser til konkurransegrunnlagets del II bilag C.		
05	Gjennomgang faseplaner		
05.01	Planen for den fasedelte utbyggingen ble gjennomgått. Det ble orientert om innhold og rekkefølge på utbyggingen av de ulike fasene. Det er i konkurransegrunnlaget vedlagt fasenotat fra ARK med tilhørende planer, fasenotat fra RIV samt faseplaner fra RIBr. Dette er dokument som det er svært viktig å sette seg godt inn i.		
06	Orientering fra RIV		
05.01	RIV orienterte overordnet som systemoppbygging og utforming av det tekniske anlegget.		
07	Rutiner for innlevering av tilbud		
07.01	Rutiner for innlevering av tilbud ble gjennomgått, viser til presentasjon og konkurransegrunnlagets del I. Presiserer at all kommunikasjon vedr. tilbudsprosessen skal gå via Merzell portalen.		
08	Orientering om evaluering		
08.01	Prinsipp for tildeling og vektig av tildelingskriterier ble gjennomgått, viser til konkurransegrunnlagets del I. Presiserer viktigheten av å organisere tilbudet slik som bilag I beskriver.		
09	Befaring og spørsmål		
09.01	Det ble gjennomført en befaring hvor tilbydere fikk anledning til å se på hele skolebygget med tilhørende uteareal.		
09.02	Spørsmål stilt under tilbudskonferanse:		



09.02.01	<p>1) Det er angitt i konkurransegrunnlaget at det skal merkes for hulltaking, vil det bli utarbeidet egne utsparingstegninger som grunnlag for denne merkingen.</p> <p>Svar: Ja, det blir utarbeidet egne utsparingstegninger som del av arbeidstegningsgrunnlaget.</p>		
09.02.02	<p>2) I poster som beskriver avstenging med magnetventiler for toaletter ect. Er det angitt at det skal brukes utstyr med ubegrenset tilkoblingsmuligheter, kjenner ikke til at dette finnes?</p> <p>Svar: Ja, det er produkter i markedet som har mulighet for tilkobling av ubegrenset antall trådløse sendere.</p>		
09.02.03	<p>3) Det er beskrevet at kommunikasjon fra avstengningsventiler fra spm. 2 skal gå via KNX. Kjenner ikke til produkt som har denne muligheten?</p> <p>Svar: Det finnes produkter av anerkjente leverandører som har denne funksjonen.</p>		
09.02.04	<p>4) Det er beskrevet at antall uttak fra fordelerskap skal kontrolleres. Hvordan skal dette tolkes, skal det kontrolleres i forbindelse med tilbud eller i forbindelse med bestilling?</p> <p>Svar: Antall skal kontrolleres før bestilling av utstyr i prosjektgjennomføringen, ved prising av posten skal det legges til grunn beskrevet antall.</p>		
09.02.05	<p>5) Er PEX-rør angitt på tegning?</p> <p>Svar: Nei, PEX-rør er ikke angitt på tegning.</p>		
09.02.06	<p>6) Gjelder restriksjoner for tidspunkt det er lov å bore i betong også for nybygget/tilbygget?</p> <p>Svar: Nei, restriksjoner på tidspunkt det er lov å bore i betong med slagbor gjelder boring i eksisterende konstruksjoner.</p>		
09.02.07	<p>7) For post 03.31.312.9 i E30, legging av PEX-rør, skal denne kontrollregnes av entreprenør, jf. generelt krav til kontrollregning i kontrakts formular, eller skal denne posten avregnes?</p> <p>Svar: Post 03.31.312 skal avregnes etter utførte mengder.</p>		
09.02.08	<p>8) I post 03.33.330.2 angir at omlegging av sprinkler pga. hindringer ect. ikke blir godgjort, er dette riktig?</p> <p>Svar: Nei, dette blir godgjort.</p>		
09.02.09	<p>9) Er det funnet asbest på rørisolasjon?</p> <p>Svar: Viser til miljøsaneringsrapport for hvilke miljøfarlige stoff som er identifisert i bygget, og viser til bilag B2 beskrivende mengdeberegning på hva som skal medtas av miljøsanering.</p>		
09.02.10	<p>10) For evt. innstøpte rør og ventilasjonsgjennomføringer skal det medtas meisling for å frigjøre rørgjennomføringer.</p> <p>Svar: Ja, det skal medtas nødvendige arbeider for å kunne gjennomføre komplett riving og fjerning av alle rørdeler/ komponenter.</p>		