

Trondheim 31.05 2016

E20 ARK LARK ANBUD v.12

Endringsoversikt.

Pga tilbakemelding på stort antal feilmeldingar ved .xml NS3459:2012 import av anbudsfil v.11 har vi gått gjennom feilrapporteringsloggen og fått bort feilmeldingane som i hovedsak handla om fylgjande 3 kategoriar :

1. Feilmeldingar pga utgåtte NS-koder under NS kode T (målar/byggtapetserer). Disse kodene er nå oppdatert til NS201501 som resten av mengdebeskrivelsen. Postar i v.11 var medteke med både NS 201301 og NS 201401 postar.
2. Feilmeldingar pga ubrukte a), b), c), d) eller x) forklaringar under andre krav Ja som gjev A- kodeavslutning i postane. Ubrukte a), b), c), d) eller x) poster er no sletta og skal ikkje gi feilmelding ved import.
3. Feilmeldingar pga at det var nytta "andre krav" tekst utan at posten var kryssa av for JA for andre krav. Dvs manglande A-kode for postane. Desse postane er no fått A-kodeavslutning og prosateksten som sto i v.11 er no samla under a), b), c), d), eller x) for å unngå feilmeldinger.
4. Kategori 4 av feilmeldingar er manglande stikkord som skal forklare f.eks. lokalisering, materialer, utførelse, underlag, festemåte. Der vi har meint at dette framgår implisitt i fortekst, er sjølvforklarande, gjentakande for mange postar etc så har vi ikkje fylt ut alle desse enkeltforklaringane. Typisk er f.eks. gjentakande posttekst i kvar post for innvendig skilting. Vi starta med ambisjoner om å få bort også desse feilmeldingane, men fann ut at det hadde vi ikkje tid til. Ein vil derfor framleis få feilmeldingar på manglande stikkord.

Som ein del av kvalitetskontrollen er i tillegg fylgjande poster endra :

- Post 21.255.3.3 er endra frå støpt acrylsokkel til støpt betongvegg (sokkel h=150mm b=100mm). 67lm
- Post 21.255.3.4 støpt hulkil acryl har endra mengde til 89,2m
- Postane 22.255.1.4-6 antatt gjennomsnittstykkelse er oppgitt i avrettingslag som følge av NS 201501
- Post 22.255.3 mønsterlegging har blitt endra fra 100m til 100m².
- Post 22.255.5 mønsterlegging har blitt endra fra 100m til 100m².
- Post 255.7.1 10m² antistatisk belegg har no feilaktig blitt 10m vanntett oppbrett
- Post 255.7.2 10m oppbrett antistatisk har no feilaktig blitt 10 stk gjennomføringer.

Enhetsprisen som blir ført inn i v.12 må sjekkast nøye for desse postane og justerast ihht v.12.

SKYLSTAD ARKITEKTUR AS

Svein Skylstad

Vedlegg : Feilmeldingsposter v.11 fargekoda ihht pkt. 1.2 og 3.