



MØTEREFERAT RIVING

Møte:	Tilbudsbefaring	Møtedato:	26.04.2017
Prosjekt:	Detaljprosjektering	Referatdato:	28.04.2017
Pr.nr.	(wbs)	Referent:	FEB

Tilstede:	Fagområde	Tilstede	Kopi til
FOR STRAND KOMMUNE:			
Geir Danielsen	Virksomhetsleder, Bygg og eiendom		X
Finn Egil Breivik (FEB)	Byggeleder, Bygg og eiendom	X	X
Roar Bokn (RB)	Prosjektleder, Bygg og eiendom	X	X
Lasse Nag	Prosjektingeniør, Bygg og eiendom		X
Ragne Nyman-Apelset	Prosjektingeniør, Bygg og eiendom		x

TILSTEDE PÅ BEFARING:			
Jørgen Evjen (JE)	Stangeland Maskin	X	X

Pkt.	Tekst	Ansv.:	Frist.:
1	Befaring byggeplass		
1.1	Spørsmål om det skulle etableres tett «tungt» byggegjerde på deler av riveområdet som en tilleggspris. Midlertidig byggegjerde benyttes som iflg. beskrivelse.	INFO	
1.2	Byggherre sjekker om det er isolasjon i yttervegger betong A-bygg (Treet) Tar en sjekk ved boring av hull i vegg. Boret 18 mm hull i betongelement, tykkelse betongelement er målt til ca. 10 cm tykkelse og innside er utført med ca. 10 cm reisverk med isolasjon og plater.	FEB	28.04.2017
1.3	Tak utvendig A-bygg, det ligger singel over papptekking.	INFO	
1.4	Tilbydere tar med skanning av fasade med kunsttreet A-bygg i sin pris før demontering, for senere remontering av kunstverket. Eksisterende fester av kunsttreet slipes av. Nye fester i samme materialkvalitet sveises på ved remontering.	INFO	
2	Fremdrift		
2.1	Oppstart rivearbeider (demontering av utstyr, himlinger etc. innv.) av bygg B Soppen var ønskelig ca. 1 uke før oppgitt oppstartsdato. Avklares ved kontraktsinngåelse		
3	Eventuelt		
3.1	Vedlegg detaljtegning yttertak bygg B, Soppen.	INFO	
3.2	Vedlegg fagverk yttertak bygg B, Soppen	INFO	