

Del E- funksjonsprogram opsjon med vedlegg



Innhold:

- Funksjonsbeskrivelse

Vedlegg

- Romfunksjonsprogram
- Planer

Funksjonsbeskrivelse

Areal for blodprøvetaking ved Sørlandet Sykehus Kristiansand er i dag for lite i forhold til antall pasienter som tas i mot årlig. Lokalene er lite hensiktsmessige og er mer egnet til andre formål. For å løse noen av problemstillingene dette har ført til er det nødvendig å flytte funksjonen ut til et midlertidig modulbygg.

Avdelingens prøvetakingsenhet mottar pasienter fra sykehusets poliklinikker og sengeposter til prøvetaking i åpningstidene. Prøvetaking av pasienter utenom sykehuset forekommer også.

Modulbygget vil bestå av to etasjer med en grunnflate på ca 200kvm. Funksjonen som er beskrevet inn i første etasje på det nye modulbygget er prøvetaking, med sju prøvetakingsrom, ventesone, ekspedisjon, laboratorium, og en personaldel med pauserom.

Andre etasje er programmert som et standard kontorlokale med kontorer og møterom til bruk internt i SSHF.

For dette modulbygget eksisterer det kun en skissert planløsning som er utarbeidet sammen med de ansatte på prøvemottaket. Rombehovet vil i stor grad bli det samme, men plandisponering vil kanskje endres i en videre planleggingsprosess. Plassering av bygget er ikke definert, men sannsynlige grunnforhold er leirgrunn som går over til kvikkleire. Søkeprosess er heller ikke igangsatt for denne opsjonen. Det vil i ettertid beskrives og tilrettelegges for mulighet for rørpostanlegg mellom modulbygg og hovedbygg på SSK. Leieavtalen på dette bygget baserer seg på leieavtale på modulbygg for akuttmottak.
