

1. Sone for moppevask

Selve gulvnivået / ok gulv er tenkt at skulle være ca som i rommet forøvrig. Er det mest rasjonelle, av hensyn til god driftsmessig og teknisk løsning, og utførelse så er en heving av nivå ok. Det er viktig at det blir riktig fall til sluk i sonen og at man får laget en sammenhengende oppkant som avgrenser sonen

Nivå i vindfang

Snittet går gjennom eksisterende vindfang hvor det er grube og gitterrist. Denne risten fjernes og gruben fylles opp til nivå. Se bl. a under betongarbeider linje/avsnitt s 7, oppfylling av eksist. Innvendig grube.

Nivå i vindfang skal være lik som ok gulv i 1.etg

2. U-verdier nye vinduer og ytterdører

Dette begrensede påbygget innebærer ikke en såkalt «hoveombygging» av grendehuset / barnehagen. U-verdi 1.2 er et riktig / fornuftig krav i denne sammenheng.

3. Gjerde

Kommentar fra styrer er riktig

4. Gjerde

Kommentar fra styrer er riktig

5. Fotskaperist, tilkobling til overvannsystem mm

Er usikker på hvor utbygd overvannsystemet generelt sett er i området

Fotskaperist bør tilkobles, men dette må avveies. Er det slik at overvannsrørene er like i nærheten så kobles avløpet fra gruben til disse, men betinger dette en oppgradering av større deler av overvannsystemet, så taes ikke dette med her som del av dette prosjektet.

Tilsvarende vil gjelde for nedløp/takvann, men takvannet skal ned i bakken i drenerende masser uansett.

Vedr. Tegninger for ovannsnett så ligger det som finnes hos ingeniørvesenet i kommunen.

Finner man ikke noe her så må man nok bare slå fast at tegninger ikke finnes på dette.

6. Diverse presiseringer til beskrivelsen

- side 19 - Adgangskontroll; Det er ikke system for adgangskontroll i bygget idag. En komplett etablering av adgangskontrollsystem som da også må omfatte alle eksisterende ytterdører mm er ikke en del av dette prosjektet. Avsnittet om adgangskontroll utgår.

- side 10- Ny ytterdør; Presisering :
Ny ytterdør tilpasses eksisterende låssystem. Universelle krav ivaretaes. Leveres medpumpe, fjærbelastede hengsler med begrenset motstand slik at man ikke må installere døråpnere (for å ivareta universelle krav)

- side 19 - innbruddsalarm ; Eksisterende system utvides med nye rom. Foreslår at byggherre avtaler denne suppleringen med alarmfirmaet, og at tilbydere på dette prosjektet ikke tar dette med.

- side 11 - Opsjon 1 ; **Utgår**