

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Referat. | | Referatnr. |
| REFERAT FRA TILBUDSBEFARING | | |
| Prosjekt: W16111. Lena Valle vgs. Utomhusanlegg | | Byggherre: INNLANDET FYLKESKOMMUNE |
| Sted: Lena Valle vgs | Dato: 22.3.22 | |
| Møteleder: Bjørn Graff | Referent: Bjørn Graff | |
| Deltagere: Stian Berge, Oppland Fylkeskommune Åge Flægstad, Valle vgs Arild Oppegård, Valle vgs Arild Myland, Myland Graveservice as Nils Lium, Land Anleggsgartner as Geir Bjerkengen, Toten anlegg og transport as Tommy Bjerkengen, Toten anlegg og transport as Andreas Kjenseth, Kjenseth maskin as Ola Olsen, Glenn Syvertsen as Bjørn Graff, Graff Bygg Consult as | | Sendes til: Referat legges ut på Merzell |
| | | |

| Sak | Tekst | Tidsfrist | Ansvarlig |
|-----|--|-----------|-----------|
| 1. | <p>Orientering Det ble gitt en orientering av IFK om byggeprosjektet samt gjennomført befaring på stedet</p> | | |
| 2. | <p>Utførelse arbeider Rekkefølge av utførelse går frem av konkurransedokumentene. Det ble presisert at anleggstrafikk over nedre og øvre skoleplass skal unngås i perioden med drift av skolen Utførelse skal være iht SVV sine normer</p> | | |
| 3. | <p>Tilførte masser Tilførte masser av grus og stein skal ikke bestå av kalkstein Topplag av grus skal være velgradert og drenerende Entreprenør påpekte at 200 mm bærelag var for lite dersom det det ikke legges forsterkningslag under</p> | | |
| 4. | <p>Avretting Avretting skal skje med fall mot sluk</p> | | |
| 5. | <p>SHA Det ble vist til SHA planen og poengtert kravet lydsignal, ryggekamera og bruk av følgemann</p> | | |
| 6. | <p>Hesteinnhegning Hesteinnhegning skal følge eksisterende terreng. Det skal også etableres en vannpost ved innhegningen. Dette vil bli nærmere prosjektert av byggherren ved bruk av rammeavtalepartner</p> | | BH |
| 7. | <p>Påvisning av kabler Entreprenør skal påvise kabler i området. Det skal tas en gjennomgang av kabler i området med skolen etter påvisning og før graving.</p> | | |
| 8. | <p>Innfartsvei Vei må utføres slik at det ikke renner vann mot nybygget Asfaltering skal føres forbi følere for bom</p> | | |
| 9. | <p>Tilleggspriser som skal oppgis Det skal i tillegg til enhetspriser i prisskjemaet oppgis følgende enhetspriser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avdekking og beskyttelse av kabler i kr/m - Avdekking og beskyttelse av fjernvarmerør i kr/m - Bortkjøring av asfalt i kr/m². Post 02.01.3 skal gjelde kun skjæring av asfalt - Utkiling av bærelag og forsterkningslag mot eksisterende innfartsvei. 1 stk. | | |

| Sak | Tekst | Tidsfrist | Ansvarlig |
|---|-------|-----------|-------------------------------|
| <p>10. Prosjektering/tegninger Byggherre utarbeider koordinatfestet fallplan for nedre skoleplass Det må tas hensyn til at det skal være fall ut fra garasjene Det legges ut dwg format av konkurransetegninger Det legges ut områdeguleringskart for området</p> <p>11. Varslingsplaner og skiltplaner Entreprenør utarbeider nødvendige varslingsplaner og skiltplaner</p> <p>12. Avregning Avregning skal skje etter målinger før og etter arbeidsutførelsen. Målinger skal kontinuerlig sendes byggeleder for kontroll</p> <p>13. Spørsmål og svar Alt av spørsmål og svar for øvrig skal gjøres gjennom Mercell</p> <p>Ref. Bjørn Graff</p> | | | <p>BH</p> <p>BH</p> <p>BH</p> |