

P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19
Løpemeter									

Bøyelisten stemmer overens med: NS-EN ISO3766:2004

Konstruksjonsdel: Seksjoner for 12,1m, 6,6m og 6,1m

Posnr.	Stålkval.	Diam. (mm)	Lengde av hver stang (mm)	Ant. konstr. deler	Stenger pr. del	Totalt antall	Total Lengde (m)	Form-kode	Krok																			Revisjon
											A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	J	K	O	R / V	Dor (mm)				
P10	B500NC	12		1			2 254	00	0	0	LM																	
P11	B500NC	12	1728	1	540	540	933	21	0	0	800	170	800												32			
P12	B500NC	16	1835	1	773	773	1 418	11	0	0	1065	800													50			
P13	B500NC	12	1708	1	773	773	1 320	21	0	0	800	150	800												32			
P14	B500NC	12	1000	1	773	773	773	00	0	0	1000																	
P15	B500NC	16	2560	1	773	773	1 979	31	0	0	1000	220	370	1060											50			
P16	B500NC	12	1358	1	773	773	1 050	21	0	0	600	200	600												32			
P17	B500NC	12	12000	1	152	152	1 824	00	0	0	12000																	
P18	B500NC	12	6000	1	380	380	2 280	00	0	0	6000																	
P19	B500NC	12	6500	1	38	38	247	00	0	0	6500																	

Sum denne siden	ø6	ø8	ø10	ø12	ø14	ø16	ø20	ø25	ø32	ø40							Hylser	Gjenger	T-Hoder
Total lengde (m)				10 681		3 397													
Total vekt (kg)				9485		5368													

Total vekt inkluderer IKKE vekt av eventuelle T-hoder eller hylser, kun vekt av stang

<b>Bøyeliste</b> Konstruktør 	Oppdragsnavn Flomsikring - Sunndalsøra	Oppdragsnummer 52204479	Utarbeidet av Prapar	Utarbeidet dato 2023-11-10	Tegningsnummer B-107	Dokumentnummer
	Oppdragsgiver NVE	Kontrollert av DBFos	Kontrollert dato 2023-11-10	Bøyelisteside P1	Revisjonsdato 2024-04-22	Revisjon H03
			Godkjent av DBFos	Godkjent dato 2023-11-10		

