



RENDALEN KOMMUNE

Plan Næring Drift

MØTEREFERAT
Anbudsbefaring: RE-11-04

Ombygging av Rendalen fysikalsk institutt

Møtested: Fysikalsk institutt, Otnes
Tid: 22.11.2011 kl 10.00

Tilstede: 3 aktuelle tilbydere

Rendalen kommune – Byggherre

Ola Løken

-
- | | | | |
|----|--------------|-----------|--|
| 1. | Post 2.20.1 | CDA.12226 | Golvbelegg rives ikke. Golvbelegg legges på eksisterende. Gjelder alle flater hvor det er beskrevet nytt golvbelegg. |
| 2. | Post 16.24.3 | TE.4.19 | Mengden inkluderer vegg mot sør i Behandlerkontor 02. |
| 3. | Post 24.24.3 | TY5.241A | Behandling av tidligere malt flate innvendige vegger. Lokalisering: omfatter også oppvarmingsrom 01. |

OPSJON SOM SKAL PRISES:

Opsjonspris for treningssal 01: Fjerning av gipsplugger ca 120 stk.

Legging av ny strie 91m2. (Gjelder alle vegger minus feltet med 6 vinduer.)