

# Referat



<b>Møtetype:</b>	<b>Anbudsbefaring</b>		
<b>Prosjektnr.:</b>	<b>DO-12-01</b>	<b>Prosjektnavn:</b>	<b>Tur- og sykkelveg</b>
<b>Sted:</b>	<b>Nørdre avkjøring gamle E6, Fokstugu på Dovrefjell</b>		
<b>Dato:</b>	<b>16.08.2012 kl. 12.00 – 14.00</b>		
<b>Referent:</b>	<b>Svend Hoff Johnstad</b>		

## Tilstede:

Firma	Navn	Initial	T	K	F	e-post adresse:
Dovre kommune	Berit Fiksdal	BF	x			
Dovre kommune	Ola Holen		x			
Abakus as	Svend Hoff Johnstad	SHJ	X			
Aktuelle tilbydere			x			

### Forkortelse:

**T** = Tilstede på møtet    **K** = Kopi av referatet    **F** = Fraværende

Møtenr.	Sak	Punkt		Ansv.	Frist	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>GENERELLE RUTINER/KOMMENTARER</b>				
		<b>1</b>	<b>BF ønsket velkommen.</b>			
		<b>2</b>	BF gikk gjennom beskrivelsen og kravspesifikasjonen for veien og vektla særskilt kravet til universell utforming og hensyn til fangstgraver i nærheten av veitraseen.			
		<b>3</b>	SHJ orienterte kort om besvarelse av tilbud i henhold til tildelingskriteriene satt i konkurransegrunnlaget og innlevering gjennom Mercell.			
	<b>2</b>	<b>Følgende ble tatt opp:</b>				
		<b>1</b>	<b>Massetak:</b> Det skal ikke skje masse tak i området. Masse kan tas i traseen, der det er mulig uten at en får store skjæring og fyllinger.			
		<b>2</b>	<b>Duk:</b> Duk skal være av klasse 3 og ha en bredde på 4 meter.  Det skal oppgis en enhetspris for duk pr. m2.			
		<b>3</b>	<b>Stikkrenner:</b> Disse skal være i plast.			

Møtenr.	Sak	Punkt		Ansv.	Frist
		<b>4</b>	<p><b>Bærelag:</b> Traseen skal planeres før bærelaget legges.</p> <p>Det skal tilbys 2 typer bærelag:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bærelag med knust fjell 0-150.</li> <li>2. Bærelag av samsmasse 0-150 med en tilsvarende kornfordeling som knust fjell.</li> </ol> <p>Tykkelse på bærelaget skal være 50 cm i gjennomsnitt, med unntak av rene grusrander. Bærelaget skal sikres å ha tilstrekkelig bæreevne gjennom hele traseen.</p>		
		<b>5</b>	Store steiner i veitraseen skal pigges. Det skal oppgis egen timepris for denne type arbeid.		
		<b>6</b>	<p>Tilkomst til anleggsområdet:</p> <p>5 muligheter for tilkomst: Fra hver ende, fra E6 ved Kringluttjønn og 2 hytteavkjøringer langs strekningen.</p>		
		<b>7</b>	<p><b>Prismodell.</b> <b>Det skal gis totalpris for sum entreprise med bærelag av knust fjell og sum entreprise med samsmasse bærelag.</b></p> <p><b>Enkeltpriser for regningsarbeider skal fylles ut.</b></p>		