



RENDALEN KOMMUNE

Plan Næring Drift

1. MØTEREFERAT

Anbudsbefaring : Uteområde Rendalen kommunehus

Møtested: RENDALEN KOMMUNEHUS

Tid: 19.3.2014 KL 10.00

Tilstede:



Ola Løken

Rendalen kommune

Kravspesifikasjon gjennomgått med følgende endringer:

Presisering av post:

71.77.4.1 LYA

Opsjon

Oppgradering av fontene.

Eksisterende fontene skal oppgraderes til basseng/dam med rennende vann. Det skal ikke være en sprutende fontene. Det skal etableres pumpeløsning med sirkulasjon av vannet. Pumper, filter, rør og elektrisk oppkobling skal inngå i leveransen. Det skal være mulig å tømme fontenen via eksisterende utløp. Leverandør skal selv prosjektere og beskrive løsning Pumper og røropplegg skal ikke være synlig i ferdig produkt. Eksisterende betong basseng skal repareres der det er avskalling og sprekker i betongen. Betongen tettes ved å påføre Vandex Super eller tilsvarende.

Opsjonen skal beskrives og prises i tilbudet, men skal ikke inngå som en del av tildelingskriteriet «pris».

Presisering av poster:

71.76.2.4	Belegg av belegningsstein		
71.76.2.5	Type: ASAK Parkstein grå – 20 x 10 x 6 eller tilsvarende		
71.74.3.1	I beskrivelsen står det 2 stk. 16A uttak pr. søyle. Det skal monteres vanlige stikk (Schuko). Disse må ha hver sin kurs, da en bil lader fort drar 3000W. Lader skal ikke ha strømbegrenser		

Tilleggsposter

71.77.4.2	CD4.14744 RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Bygningsdel.: Utendørs belysning, master Lokalisering: Langs eksisterende asfaltert område Materialer: metall Dimensjon: høyde 4 m Antall	Stk	7
71.77.4.3	CD7.21744 Opplasting og transport av rivemasser Lokalisering: utendørs belysning Type materiale: stålmast , elektrisk armatur Leveringssted: Godkjent mottak	Stk	7
71.77.4.4	CD7.22744 Leverings og behandlingsgebyr for rivemasser Lokalisering: utendørs belysning Type materiale: stålmast , elektrisk armatur Leveringssted: Godkjent mottak	Stk	7