
NOTAT

13. juni 2017

til: Tilbydere

fra: Sindre Bøe
Prosjektil Prosjektering AS

Vedr.: Spørsmål og svar - RIVA Superparken

Spørsmål fra tilbyder vedr. pumpestasjon:

- Er kotehøyder oppgitt riktige? I såfall så må vi gjøre noe slik at pumpene kommer lenger ned. Vi kan ikke ha sugehøyde på 6,1 meter.
- Kan innløpet og bunn sump heves?
- Kan ev. terrenget senkes?
En tredje løsning er at vi tilbyr en todelt løsning. Hvor vi har sumpen for seg og pumpene nede i ett maskinrom under toppdekke?

Svar:

Ref. post 2.7.1.

Oppgitte kotehøyder er riktig ut i fra plassering vist i plan. Innløp og bunn sump er satt ut i fra planlagt ny bebyggelse, og kan ikke heves.

Det tas sikte på å få avklart endelig plassering av pumpestasjon ifbm. pågående reguleringsplan. Det sees i den forbindelse på muligheten for å plassere pumpestasjonen ved gangsti langs riksvei. Ved en slik løsning kan topp gulv pumpestasjon senkes for å redusere sugehøyden.

Det ønskes derfor at det gis tilbud på to alternative pumpestasjoner.

Endring er medtatt i revidert beskrivelse 13.06.2017:

- **Revidert post 2.7.1** – Lagt til plassering av pumpe på mellomdekke for å redusere sugehøyde. **Alle endringer fra opprinnelig post er merket rødt.**
- **Ny post 2.7.3** – Alternativ pumpestasjon ved plassering langs RV. **Alle endringer fra opprinnelig post 2.7.1 er merket rødt.**

Med vennlig hilsen
Sindre Bøe