

INNHold PRIS SKJEMA

Prisskjema for modernisering av heis i Kjell Arholms hus for Universitetet i Stavanger. Det gjøres oppmerksom på at alle poster må fylles ut og må føres der hvor dette etterspørres.

Del 1. Felles forutsetninger

1.01	Felles forutsetninger:	2
1.02	Minimumskrav for prising:	2

Del 2. Felles timepriser og delepriser

2.02	Påslag ved innkjøp i garantitiden:	3
2.03	Reservedeler, priser:	3

Del 3. Garantiservice

3.01	Service generelt:	4
3.01.1	Service priser	

Del 4. Tilleggsinformasjon/ teknisk data

4.01	Teknisk data:	5
------	---------------------	---

Del 1 Forutsetninger

1.01 Felles forutsetninger

Det vises til kravspesifikasjonen, vedlegg Q

Tilbudet skal inkludere alle arbeider og kostnader knyttet til denne beskrivelse å være komplett ifht de poster som fylles ut. Prisoppsettet er en totalentreprise.

Alle poster skal fylles ut.

1.02 Minimumskrav for prising

Angitte minimumskravene er absolutt, og en oppfyllelse av disse er en forutsetning for videre deltakelse i konkurransen. Det vil si at hvis ett eller flere av minimumskravene ikke er oppfylt så vil heller ikke tilbudet bli evaluert og være med i tildelingen. Besvarelser levert med høyere verdier på angitte minimumskrav vil bli premiert i evalueringen av tildelingskriteriet kvalitet når tilbudene vurderes opp mot hverandre.

Det vises ellers til kravspesifikasjonen, vedlegg Q for detaljer, med minimumskrav presisert som følger:

- Alle poster fylles ut
- Garanti og reklamasjon
 - Minimum 5 år
- Hastighet
 - Eksisterende
- Heistavle
 - Minimum testet/ godkjent for 80 starter pr time
- Tablåer og etasje viser i heisstol og i etg.
 - Solid utførelse
- Stoldører
 - Minimum testet/ godkjent for 700 000 sykluser pr år i min.
 - Minimum størrelse på bæretrinser på 60 mm (dokumenteres i tilbudet). NB! Ikke hardplast.
 - Lysmål på 900mm*2000mm.

Del 2 Delepriser

Alle priser er eks. mva. og fast i hele garanti- og servicetiden på 5 år (indeksregulering skal ikke finne sted). Timeprisene legges også til grunn ved eventuelle tilleggsarbeider i utførelsesperioden. Overtidstillegg tilkjennes ikke. Timeprisene skal inkludere kostnader som transport, bompenger, forbruksmateriell og verktøy.

2.01 Påslag ved netto innkjøp i garantitiden

Materialer godtgjøres i henhold til netto faktura (vedlegges som fakturaunderlag) tillagt følgende påslagsprosent. Det forutsettes at materialene kjøpes inn fra faste grossister hvor entreprenør har fremforhandlet gode innkjøpsavtaler. Beregnes det et påslag som følger;

_____ %

2.02 Reservedeler, priser :

	Type, leverandør.	
Frekvensregulering	_____	kr. _____
Hovedkort Styring	_____	kr. _____
Strømforsyningskort til styring	_____	kr. _____
Etg tablå komplett	_____	kr. _____
Dørføringer (sko)	_____	kr. _____
Over trinser dører (ruller)	_____	kr. _____
Under trinser dører (ruller)	_____	kr. _____
Etasjeveriser pr. stk.	_____	kr. _____
Komplett trykknapp	_____	kr. _____
Dørmotor	_____	kr. _____
Styring/kort dødrift	_____	kr. _____

Del 3: Service og garanti

3.01 Service priser.

Det vises til service oppsett for UIS (statsbygg).

Prisene skal inkludere alle kostnader, inkludert oppmøte, reisetid, reisegodtgjørelse, verktøy og forbruksmateriell samt avfallshåndtering.

3.01.1 Pris for 4 service besøk ihht det enhver tid gjeldende service konsept for Statsbygg:

Heis: kr: _____ pr år / kr: _____ for 5 år

4.01 Tilbudt utstyr

Utstyr og fabrikater tilbudt:	Type, Benevnelse, ol:	Leverandør/ fabrikat, ol:
Heisen generelt		
Type heis (leverandørs betegnelse)		
Plassering av tavle		
Type styring/ regulering		
Antall starter pr time tavle (MIN. 80)		
Ihht. NS EN 81-70		
Ihht. NS EN 81-73		
Ihht. NS EN 81-20/ 50		
Levetid på tilbudt utstyr, ut ifra moderat drift		
Heisstolen:		
Dørstyring type (benevnelse/ type)		
Bæretrinse diameter (MIN 60 mm)		
Antall sykluser pr år (MIN. 700 000)		
Fotolist type		
Sjakt:		
Type lys i sjakt som tilbys		
Behov for stillas. Hele / deler av sjakt.		
Minste topphøyde (mm) for tilbudt utstyr		
Minste gruvedybde (mm) for tilbudt utstyr		
Utstyr for redusert gruve/ topp		
Kroker i sjakttopp:		
Tider:		
Leveringstid fra kontrakt signering		
Gjennomføringstid bygningsmessig		
Gjennomføringstid heisinstallasjon		