

NOTAT

KUNDE / PROSJEKT Nordland fylkeskommune, Aust-Lofoten Vgs Ombygging Europrisbygget	PROSJEKTLEDER	DATO 24.06.2020
PROSJEKTNUMMER 79.18.182	RWEFERENT: Øistein Rognan	REV. DATO

Referat fra tilbudsbeifaring 24.06.20202, fra kl 11.00 til kl 12,15

Tilstede: Tilbydere
Driftsleder Jim Kristoffersen
Svein Helge Eidissen Sweco AS
Øistein Rognan Sweco AS

Følgende saker er tatt opp under tilbudsbeifaringen og noen presiseringer:

1. Radon.
Det medtas ikke radontiltak i tilbudet.
2. Foldevegg er priset som opsjon.
Opsjon utgår. Det medtas levering og montering av foldevegger.
3. Brannsikring av bærekonstruksjoner.
På beifaring er det registrert at Bærende stål ikke var brannsikret.
Ihht Brannsikkerhetskonsept notat 09.01.2020 gjelder følgende krav ihht pkt 3.
sammenfatning og pkt. 7.
-Bærekonstruksjoner R30 og samme krav for sekundært bærende bygningsdel.
Følgende må medtas i tilbudet:
A. Søylerekke i midten og UK stålbeifke for opplegg hulldekker må brannsikres til R30
B. Bærende søyler yttervegger må sikres til R30. Delvis kan dette utføres med innkledning med gipsplater som en del av tilleggsisolering som skal tilbys.
4. Taktekking med oppkant til gesims.
Ny platekledning monteres i Parapet (gesims) og taktekking monteres helt opp.
5. Gjennomgang av tegninger:
-Himlingsplan er vist at store rom har E-kant i midtparti.
-Vinduer prises ihht skjema og før eventuell levering skal alle vindus mål kontrolleres.
-Skjema innv glassvegger med dører viser noen konstruksjoner som kan bli vanskelig med avstivning.
6. Tekniske føringsveier.
Strøm hentes fra Hovedtavlerom i Tipp. Avdeling.

Det medtas 2 stk trekkerør ei el grøft mellom Tipp og Eurobygget

7. Varme og teletekniske føringsvei.
Trase er vist på tilbudsgrunnlaget. I grøft for varmerør og teletekniske kabler med tas det 1. stk Ø 110 ekstra trekkerør
Føringsvei for varmerør er befart med trase igjennom Tipp og kryssing gangvei i tak, Videre i taket til Bibliotek og til teknisk rom i «gammel» skolen.

Hele trasene er vist på tilbudsgrunnlaget.

8. Ventilasjon på tak som skal rives.
Bilder vil bli ettersendt.

Bodø 26.06.2020

Mvh

For Nordland fylkeskommune

Øistein Rognan

Referent og Byggherre ombud

909 22 182