

Møtereferat

Tidspunkt/stad: 200812 kl 1500: Åmot kommune, rådhuset

Til stades: Susan Popal og Tor Olsen – AF Energi og Miljø AS
Irina Costromitcaia og Anders Brage Mikkelsen – Reinertsen AS
Tord Storberget og Terje Helgesen – Norsk Enøk og Energi AS
Stein Rune Larsen og Tor Yngve Johnsen - Åmot kommune
Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS

Kopi til: Lagt ut på Merzell

Referent: Kjell G

1. Rådhuset er energimerka, men skal energimerkast på nytt etter gjennomføring av tiltak. Smi-fil blir etterspurt fr seen og lagt ut på Merzell
2. Motorvarmerar har eige abo og er ikkje med i oppgitt forbruk
3. Ventilasjonsanlegg på Rådhuset. Det er tankar om nytt ventilasjonsanlegg (evt fleire) på Rådhuset. Konsekvens:
 - a. Ingen tiltak som inkluderer ventilasjon skal vere med i analyse av Rådhuset
 - b. Det blir bedt om tilbod frå entreprenørane på eit forprosjekt ”Nytt ventilasjonsanlegg Rådhuset”. Tilbodet skal gjevast som eigen kostandspost Forprosjektsummen blir lagt til kostnad fase 1 og energimerking i evalueringa.
 - c. Entreprenøren som blir valgt til fase 1 vil bli engasjert til å gjennomføre forprosjektet dersom tilbodet blir akseptert av kommunen
 - d. Forprosjektet skal gjennomførast ila fase 1.
 - e. Som minimum skal forprosjektet innehalde teknisk beskrivelse av minst to alternative løysingar med eitt anbefalt valg, strekskisse over kanalføringar, aggregatplassering osv med inversteringssum, inkl andre hjelpearbeider og konsekvensar, inkl prosjektering, garanterte kWh/kW-reduksjonar, noverdi (gitt 6% og 15 år).
 - f. Forprosjektet skal gjennomførast i nært samarbeid med kommunen
 - g. Utsifting av ventilasjonsanlegg blir vurdert på lik linje med andre tiltak og entreprenøren gjennomfører ombygginga dersom tiltaket blir med i tiltakspakka. Kommune kan velge å gjennomføre ombygging av ventilasjonsanlegg som egen entreprise.
 - h. Tiltaket skal i tilfelle gjennomføring inngå i Enova-søknad
4. Overordna SD-anlegg: Kommunen har bestemt seg for overordna SD-anlegg levert av *Guard Systems Engineering AS*. Evt undersentralar eller SD-anlegg på bygg/tiltaksnivå må kunne kommunisere med Guard-systemet. Kontaktperson Tom Haslum-tlf 3557 3035. – epost: tom.haslum@guard.no
5. Gatelys skal ikkje inn i EPC-prosjektet i Åmot
6. Behov for ekstra befaringar?
 - a. Stein Rune Larsen - tlf 97072394 - srl@amot.kommune.no

Ref v/ KG