

Fra: Nirmalaraj Selvakumarasamy
Sendt: 12. februar 2016 15:24
Til: Inger Holmeset <inger.holmeset@mrfylke.no>
Emne: SV: Nye uniter på Vestnes

Hei,

Som jeg har snakket med deg over tlf. Entreprenøren har vært på befaringen og har gitt en vurdering om løsningen.

Har følgende alternative til løsning:

1. Det å slisse ned 5-10 cm i betong dekke for å komme ned til eksisterende betong utsparing. Dette anbefaler ikke entreprenøren, siden det er fare for konstruksjonssvikt pga. slisse må utføre tvers av betongsdekke som er etterspent. Anbefaler ikke den løsningen.
2. Kan lage ny hull i betongdekket, dvs. kjerne bore ned til 5 cm og resten med meisling. Det har mange steg og vil ha tekniske utfordringer som vann og el. kobling. Dette arbeidet må entreprenøren ha tilgang til under etasje i ei uke, og jeg antar selve arbeidet vil koste rundt 150 000 til 200 000 ekskl mva. Jeg mener at dette arbeidet er kostbart og anbefaler ikke.
3. Siste alternativ er å kjøpe nye uniter som er tilpasset til eksisterende utsparing i betongen.

Med vennlig hilsen / Best regards

Rajah Selva
Prosjektleder – Siv.ing
Administrasjonsavdeling | Bygging- og vedlikeholdsseksjonen

Møre og Romsdal fylkeskommune

Tlf: +47 71 25 88 01 | Direkte tlf: +47 71 25 88 11 | Mobil tlf: +47 40 62 83 36

Rajah.Selva@mrfylke.no

Fylkeshuset | 6404 Molde | www.mrfylke.no

Denne e-posten er konfidensiell og kan inneholde fortrolig informasjon. E-posten må verken leses, kopieres, fremvises eller på annen måte bli brukt av en annen person enn adressaten.

Ikke-autorisert bruk, fremvisning, videreformidling eller kopiering er forbudt og kan være ulovlig. Vær vennlig å kontakte meg snarest dersom De har mottatt denne e-posten ved en feil eller en misforståelse.