10206344 Mosby oppvekstsenter
Generalentreprise

Dok.no.:	SHA-02				
Dato:	30.10.2018	**Rev.:**	1		
Utført:	MA	**Kontr.**		**Godkj.**	

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for arbeidstakere på byggeplass
Risikoanalyse prosjektspesifikke faremomenter

		Før tiltak														Etter tiltak												
		SANNSYNLIGHET (S)						KONSEKVENS (K)								SANNSYNLIGHET (S)						KONSEKVENS (K)						
Faretype	**Lokalitet**	*Usannsynlig* **0**	*Lite sannsynlig* **1**	*Mindre sannsynlig* **2**	*Sannsynlig* **3**	*Meget sannsynlig* **4**	*Svært sannsynlig* **5**	*Ufarlig* **1**	*Farlig* **2**	*Kristisk* **3**	*Meget kritisk* **4**	*Katastrofal* **5**	***RISIKO (R = S x K)***	**Tiltak**	**Ansvar**	*Usannsynlig* **0**	*Lite sannsynlig* **1**	*Mindre sannsynlig* **2**	*Sannsynlig* **3**	*Meget sannsynlig* **4**	*Svært vanlig* **5**	*Ufarlig* **1**	*Farlig* **2**	*Kristisk* **3**	*Meget kritisk* **4**	*Katastrofal* **5**	***RISIKO (R = S x K)***
Anleggsfase																												
El. Støt	Gravearbeider nær høyspentkabel i bakken			**2**							**4**		8	Høyspentkabel identifiseres og merkes	Ent/AE	**0**									**4**		0
El. Støt	Arbeider nær høyspentkabel i luftstrekk			**2**							**4**		8	Luftstrekk identifiseres og merkes. Følge regler til AE	Ent/AE	**0**									**4**		0
El. Støt	Arbeid med høy- og lavspent			**2**							**4**		8	Kabler kartlagt. Frakopling av bygg før riving	Ent		**1**								**4**		4
Ras/nedfall	Eksisterende bygg			**2**							**4**		8	Vurdere riverekkefølge	RIB		**1**								**4**		4
Forgiftning	Eksisterende bygg		**1**							**3**			3	Miljøkartlegging	RIM	**0**								**3**			0
Ras/nedfall	Montering av tunge elementer		**1**									**5**	5	Planlegge heiseruter. Ekstra kontroll av løfteutstyr	Ent	**0**										**5**	0
Ras	Grunnforhold. Kvikkleire			**2**								**5**	10	Utføre områdekartlegging og vurdering	RIG		**1**									**5**	5
Ras	Eksisterende veg og venteskur			**2**					**2**				4	Tydeliggjøre risiko	RIB		**1**						**2**				2
Forurensning	Eksisterende lagringstank for olje			**2**					**2**				4	Kartlegge eksisterende tank og beskrive tiltak	RIM		**1**						**2**				2
Forurensning	Eksisterende forurensning på tomt		**1**						**2**				2	Kartlegging og opprydding	PL	**0**							**2**				0
Driftsfase																												
Fall	Vedlikehold på yttertak eller enheter på yttertak			**2**							**4**		8	Prosjektere festepunkter for sele	ARK		**1**								**4**		4
Fall	Adkomst til tak			**2**							**4**		8	Prosjektere sikker adkomst til tak	ARK	**0**									**4**		0
Fall	Vedlikehold på fasader			**2**							**4**		8	Prosjektere rette flater for stillas og lift	LARK	**0**									**4**		0
Fall	Vedlikehold på el-installasjoner i høye rom			**2**							**4**		8	Prosjektere bort enheter og evt. tilgang for lift	RIE	**0**									**4**		0