Havforskningsinstituttet – Rederiavdelingen

Fartøy: **Dr. Fridtjof Nansen**

VERKSTEDSJOBBER/ DOKKING

Jobb :07 **Dato utført :** **Sign :**

Konto nr : **Lokalitet/plassering : Maskin rom**

Komponent: : ION generator, ventiler på sjøkiste. Claim 144

JOBB INFORMASJON/ DETALJER		INKLUDERT I ARBEID
Lever og installer to nye bunnventiler. En ventil installert på babord side sjøkiste. En ventil installert på styrbord side sjøkiste. Eksisterende ventiler; NR Globe ventil DN 32 Nye ventiler skal være DN 25 syrebestandig rustfritt stål med DNV-sertifikat. *MERK: Dette er en garantijobb og skal godkjennes fra Rederi og byggeverft Astilleros Gondàn S.A.*		Gassfri sertifikat
		Ekstra belysning
		Ventilasjon
		Tilkomst
		Rengjøring før
		Rengjøring etter
		Stillas
		Krane
		Transport til verksted
		Transport ombord
		Sandblåsing
		Priming/Grunning
		Maling
		Trykk/Vacuum testing
		X-ray
		Ultrasonic testing
		Brannvakt/Sikkerhetsvakt
		Isolasjonstest/Megging
		Rette opp tegninger
		ARBEIDET SKAL KONTROLL. AV:
	x	Klasse (DnV)
		Teknisk inspektør
	x	Kaptein/Maskinsjef
		Utstyrs leverandør
		MATERIAL:
	x	Verksteds levering
		Rederi levering
		VEDLEGG:
		Foto
		Tegning
		Skisse
		Eksempel/Prøve