Stavanger Fengsel

Utskifting av ventilasjonsaggregater

Forslag tidsplan utførelsesfase

Opprettet: 10.03.2021, rev. 19.03.2021

Tidsplan utførelse	August 2021				September 2021					Oktober 2021				November 2021			
Aktivitet	Uke 31	Uke 32	Uke 33	Uke 34	Uke 35	Uke 36	Uke 37	Uke 38	Uke 39	Uke 40	Uke 41	Uke 42	Uke 43	Uke 44	Uke 45	Uke 46	Uke 47
Bestilling av utførelse i løpet av juli																	
Søknad om IG																	
Leveringstid aggregater 6-8 uker																	
Rigging av byggeplass, etablering av riggplass																	
Måling av eksisterende luftmengder og trykk i samtlige kanaler ut av teknisk rom																	
Etablering av midlertidig ventilasjon																	
Strømforsyning til midlertidig ventilasjon/aggregat																	
Frakobling og demontasje av rørarrangement og elektroinstallasjoner																	
Etablering av inn- og uttransportåpning, etablering av mobil løfteplattform																	
Riving og fjerning av eksisterende aggregater																	
Ny gulvbehandling, forbehandling og etablering av nytt overflatebehandling																	
Aggregatmontasje																	
Rørmontasje																	
Montasje automatikkkomponenter																	
Elektromontasje, føringsveier, ny belysning, tilkobling aggregater og automatikk																	
Kanalmontasje tilførsel og avtrekk, samt inntak og avkast																	
Igangkjøring, egenkontroll og tørrtesting av funksjoner																	
Omkobling fra midlertidig til ny ventilasjon, rengjøring av kanaler																	
Kapasitetstesting og innregulering																	
Ferdigbefaring, sluttkontroll og funksjonstesting																	