NS 6450 Tillegg A2 pk 3+4

A = Før idrifssetting
B = Idrifssetting.
C= Prøvedrift

		Mekanisk funkjson på alle komponenter	Elektrisk funkjson på alle komponenter	Kommunikasjon til alle felt komponenter	Kommunikasjon mellom alt sentraluttsyr	Signalutveksling til eksterne systemer	Måling og kontoll av set-verdier, følsomhet etc	Tuning og brukertilpassing av set-verdier, følsomhet etc	Verifikasjon iht NEK 400-6	Funksjonsprøving iht NS3960 kap. 7.3	Vedlikehold service iht NS 3960 kap. 7.4	Byggforskserien 552.326	Installasjon og testing iht NEK 700	Innregulering	Tetthetsprøving	NS 12599	Prøvedrift iht vedlegg	Belastningsprøving av backup/reservekraft			
1	Ventilajonssystem	AB	AB	AB	AB	AB	AB	BC				AB		AB	AB	AB	C				
2	Varmesystem vannbårent	AB	AB	AB	AB	AB	AB	BC						AB	AB		C				
3	Sanitæranlegg	AB	AB	AB	AB	AB	AB	BC						AB	AB		C				
4	Kjøleanlegg/kjølerom	AB	AB	AB	AB	AB	AB	BC						AB	AB		C				
5	Romstyring (vent-varme-lys)	AB	AB	AB	AB	AB	AB	BC									C				
6	Belysningsanlegg styring (inne og ut)	AB	AB	AB	AB	AB	AB	BC	AB								C				
7	Ledesystemer	AB	AB	AB	AB	AB			AB								C	B			
8	Frostsikring-/elvarmeanlegg	AB	AB	AB	AB	AB	AB	BC	AB								C				
9	Elektrisk installasjon	AB	AB	AB	AB	AB			AB								C				
10	Brannalarmanlegg	AB	AB	AB	AB	AB	AB	BC	AB	AB	C						C	B			
11	Innbruddsalarmanlegg	AB	AB	AB	AB	AB	AB	BC	AB								C	B			
12	Ur anlegg	AB	AB	AB	AB	AB	AB	BC	AB								C	B			
13	Adgangskontrollanlegg	AB	AB	AB	AB	AB	AB	BC	AB								C	B			
14	Kameraovervåking	AB	AB	AB	AB	AB	AB	BC	AB								C	B			
15	Datanett - spredenettspunkt	AB	AB	AB	AB	AB							AB				C				
17	Lyd og bildeanlegg	AB	AB	AB	AB	AB	AB	BC	AB								C				
18	SD-Anlegg	AB	AB	AB	AB	AB	AB	BC	AB								C				
19	Heis	AB	AB	AB	AB	AB	AB	BC	AB								C				