Project

Trond Ståle Nessm... TN

74066 Overordnet fremdriftsplan – rev02

1. mars 2024 - 1. sep. 2028

Rutenett | Tavle | Tidslinje | Diagrammer | Personer | Mål | ···

Grunnlinje | Filtre (0) | Betingede farger | Gruppemedlemmer | ···

	Navn	Hurtigvisning	Tilordnet til	Start	Fullfør	Varighet	% fullført	Avhenger av	Underordnede (ett	+ Legg til kolonne
1	**Mesnali Vannverk**			**1.3.2024**	**1.9.2028**	**1176 dager**	**0%**			
2	Reguleringsprosess			1.3.2024	30.1.2025	240 dager	0%			
3	Anskaffelsesfase B1 og M1			22.10.2024	6.3.2025	98 dager	0%		5AS+1d	
4	**Prosjektutviklingsfase i samspillet (Fase 1)**			**10.3.2025**	**19.9.2025**	**140 dager**	**0%**			
5	Utviklingsfase i samspillet (Fase 1)			10.3.2025	19.9.2025	7 måneder	0%	3AS+1d	6SS+4m 7AS	
6	Foreløpig målpris M1 og B1			27.6.2025	27.6.2025	0 dager	0%	5SS+4m		
7	Fastsettelse målpris M1 og B1			19.9.2025	19.9.2025	0 dager	0%	5AS	8AS	
8	Behandling av målpris av Ringsaker kommune			22.9.2025	24.11.2025	46 dager	0%	7AS	9AS	
9	Inngåelse avtale M1 og B1 for Utbyggingsfasen av samspillet (Fase 2)			24.11.2025	1.12.2025	1 uke	0%	8AS	11AS	
10	**Utbyggingsfase i sampillet (Fase 2)**			**2.12.2025**	**27.8.2027**	**454 dager**	**0%**			
11	Videre detaljprosjektering og planlegging for utførelse			2.12.2025	18.5.2026	6 måneder	0%	9AS	14SS+24d	
12	**Anleggsperiode B1**			**5.1.2026**	**27.8.2027**	**430 dager**	**0%**			
13	**Forberedende arbeider, grunnarbeider**			**5.1.2026**	**19.6.2026**	**120 dager**	**0%**			
14	Adkomstveg råvannstasjon			5.1.2026	6.2.2026	25 dager	0%	11SS+24d	15AS	
15	Grunnarbeider råvannstasjon			9.2.2026	22.5.2026	15 uker	0%	14AS	+2	
16	Grunnarbeider VBA			27.4.2026	19.6.2026	2 måneder	0%	15AS-1m	19AS	
17	Råvannstasjon			25.5.2026	14.8.2026	3 måneder	0%	15AS	20AS +2	
18	Inntaksledninger, grøft i vannsonen (arbeider på lav vannstand)			1.3.2027	23.4.2027	8 uker	0%		21AS 27AS	
19	Vannbehandlingsanlegg (VBA) og avløpspumpestasjon			22.6.2026	21.5.2027	12 måneder	0%	16AS	+3	
20	Ledningsanlegg på land			17.8.2026	6.11.2026	3 måneder	0%	17AS	27AS	
21	Sjøledning			26.4.2027	2.7.2027	2.5 måneder	0%	18AS	29AS 27AS	
22	Utomhus, istandsetting			24.5.2027	27.8.2027	70 dager	0%	19AS		
23	**Anleggsperiode M1**			**17.8.2026**	**27.8.2027**	**270 dager**	**0%**			
24	Råvannstasjon			17.8.2026	9.10.2026	2 måneder	0%	17AS	28AS +2	
25	Vannbehandlingsanlegg			7.12.2026	28.5.2027	125 dager	0%	19SS+6m	28AS +2	
26	Igangkjøring			31.5.2027	27.8.2027	65 dager	0%	24AS 25AS	29AS	
27	Delovertakelse B1 - bygningsmasse, ledningsanlegg			5.7.2027	5.7.2027	1 dag	0%	17AS +4	28AS	
28	Prøvedrift B1, tekniske anlegg			2.8.2027	2.2.2028	133 dager	0%	25AS +2	+2	
29	Prøvedrift M1, prosess anlegg			30.8.2027	1.9.2028	53 uker	0%	24AS +4	+2	
30	Overtakelse B1 - inkl. tekniske anlegg			3.2.2028	3.2.2028	0 dager	0%	28AS+1d		
31	Overtakelse M1			1.9.2028	1.9.2028	0 dager	0%	29AS		
32	Levering av drikkevann på forsyningsnettet			3.3.2028	3.3.2028	0 dager	0%	29SS+27u		

+ Legg til ny oppgave