Checklista - Kontroll för läckage

Kontroll för läckage av kyl- och värmepumputrustning med F-gaser enligt SFS 2016:1128

IDENTIFIERING

Ägare/Brukare: Geir Ole Kristiansen			Adress: Grønnåsen 11, STOKMARKNES		
Anläggningens besöksadress/Fastighetsbeteckning: Geir Ole Kristiansen, Grønnåsen 11,			Aggregatbeteckning/Tillv.nr/Nr: TEST NR		Kod:
Fartygsnamn/Signalbokstäver, Fordonets chassi nr/Reg.nr/Tillv.nr			Köldmediemängd (kg): 2.5	Köldmedietyp: R410A	
Kontrollrapport	Arbetsorder: 2866		Kontroll- / servicedatum	Montör: Geir Ole Kristiansen	Signatur
Avtappad köldmediatyp	Avtappad mängd (kg)	Påfylld köldmediatyp	Påfylld mängd (kg)	Tätning av läckage	Påfyllnadstyp: Serv

KONTROLL

1 - Registerföring	Godkänd	Ej godk.
Register över utrustning		
Operatörens namn, adress, telefonnummer		
Resultat av tidigare service & reparationer		
Redovisning av läckage		
Uppgift om typ och mängd HCFC / HFC för utr.		
Skylt om typ och mängd HCFC / HFC		

2A - Läcksökning - direkt metod	Godkänd	Ej godk.
Läcksökning köldmediesystem		
Kompressor(er)		
Kondensor / Förångare / Värmeväxlare		
Expansionsventil(er)		
Stängventil(er)		
Tryckavsäkrings-/begränsningsutrustning		
Rörledningar / Armaturer		
Flänsförband / Fasta förband		

Information

UTRUSTNING Fyllnadsmängd mostv. ton CO2(e)	*OMFATTAS AV KONTROLL:* Installation/ Konv.	Ingrepp	Periodiserad / intervall mån.
< 5	-	-	-
³ 5 - < 50 *	Ja	Ja	Ja / 12 **
³ 50 - < 500	Ja	Ja	Ja / 6 **
> 500	Ja	Ja	Ja / 3 **

* Hermetiskt sluten utrustning under 10 ton CO2-ekv. är undantagen

** Vid läckagevarningssystem kan intervallet förändras

2B - Läcksökning - indirekt metod	Godkänd	Ej godk.
Oljeläckage		
Kompressor(er)		
Skruvförband / Fasta förband		
Kondensor / Förångare / Värmeväxlare		
Behållare / Armatur		
Rörledning		
Rörledningar		
Klamring / Upphängning		
Vibrationer		
Korrosion		
Korrosion		
Komponenter / Utrustning / Förband		
Behållare		
Tryckavsäkringsutrustning (Säkerhetsventiler)		
Köldmediefyllning		
Synglas		
Vätskeståndsvisare/-nivågivare		
Vibrationer		
Kompressor(er)		
Fläktar / Pumpar		
Driftsdata för utrustning		
Tryck		
Temperatur		
Ström		

NOTERINGAR

Dette er en test for å se hvordan skjema ser ut!

Den enkelte får gå igjennom de forskjellige skjema og gi tilbakemelding til meg: Hva mangler (punkter, målinger, etc.). Hva er unødvendig? ANNET som ønskes endret. Det er viktig at alle gir tilbakemelding på dette.

Thermo Control Nord AS
Stangnesterminalen 6
9409 HARSTAD

Telefon
77002490

Epost
firmapost-nord@tco.as

Foretaksregisteret
NO 846202552 MVA