

Interessent	Arena/møteplass	Fase	Type interesse	Påvirkes	Mulighet for påvirkning	
Enhetsleder Byutvikling, Veg	Direkte henvendelse + evt særmøte	detaljprosjektering	Vegeier, utbygger og forvalter av veg som fornyes og fortau som opparbeides. Ivareta krav til oppbygging og utforming av ny veggrunn, fortau med tilhørende rettighetsserverv, etablering av ny vegbelysning.	Middels	Stor	Tildeling av ressurs til prosjektet gruppe, prosjektleder/Vegforvalter og -elektro normativkrav beskrivelse i prosjektering av veg, veglys og fortau i prosjektet.
Prosjektleder Byutvikling Veg, Vegforvalter	Prosjekteringsmøter + evt. særmøter	detaljprosjektering	Ivareta vegeiers normative krav i detaljbeskrivelse/prosjektering for oppbygging; veg, fortau samt ansvar utførelse; eiendomsserverv iht. reguleringsplan fortau Røstbakken.	Middels	Middels	Deltakelse i prosjekteringsmøter. Behandling av prosjekteringsgrunnlag utføres i prosjektets webhotell - Interaxo. Dette omfattes av; innspill til mengdebeskrivelser og tegningsgrunnlag. Grunnlag skal oversendes i god tid før gjennomføring av møtene.
Prosjektleder Byutvikling Veg, elektroingeniør	Prosjekteringsmøter + evt. særmøter	detaljprosjektering	Ivareta vegeiers normative krav i detaljbeskrivelse/prosjektering av vegbelysning i prosjektets utstrekning.	Liten	Liten	Deltakelse i prosjekteringsmøter. Behandling av prosjekteringsgrunnlag utføres i prosjektets webhotell - Interaxo. Dette omfattes av; innspill til mengdebeskrivelser og tegningsgrunnlag. Grunnlag skal oversendes i god tid før gjennomføring av møtene.

Jurist Eiendomskontoret	Henvendelse og/eller møte + evt. deltakelse prosjektmøter	detaljprosjektering	Avtale om grunnerverv/rettigheter avløpsanlegg	Liten	Liten	Forespørsel om bistand
Bydrift, Offentlige veier	Befaringer, direkte henvendelse, overtakelsesforretning	detaljprosjektering	Overflateutforming av veg, vurdering og tilpassing av sandfang, vegskulder, sne deponering etc. inviteres til overtakelsesforretning	Liten	Liten	Ha løpende kontakt, invitere til befaringer, inviteres til overtakelsesforretning
Byutvikling, byplan	Henvendelse og/eller møte + evt. deltakelse prosjektmøter	detaljprosjektering	Ivaretagelse i prosjekteringsløsninger for sikker og trygg omkjøring for kollektivtrafikk, beboere i området og myke trafikanter.	Middels	Middels	Forespørsel om bistand
Fylkeskommunen	Henvendelse og/eller møte + evt. deltakelse prosjektmøter	detaljprosjektering	Tilgang til parkering, ivaretagelse vann og avløpsløsninger deres eiendom og bygninger, Samt være orientert om fremdrift i anleggsarbeidet mhp. trafikkavstegninger og omkjøringer.	Liten	Liten	Involvering i prosjektering og utførelse
Kiwi Baldsfjordgata	Informasjonsutveksling	detaljprosjektering	Tilgang til parkering og adkomst for kunder. Samt være orientert om fremdrift i anleggsarbeidet mhp. trafikkavstegninger og omkjøringer. Være orientert om fremdrift i anleggsarbeidet mhp. trafikkavstegninger og omkjøringer.	Stor	Middels	Involvering i prosjektering og utførelse
Beboere	Henvendelse og/eller møte + evt. deltakelse prosjektmøter	detaljprosjektering	Tilkost til egen bolig, bil oppstilling/midlertidig parkering. sikker tilkost til egen bolig. Informasjon om forhold som vedrører deres private stikkledninger. Være løpende Være orientert om fremdrift i anleggsarbeidet mhp. trafikkavstegninger og omkjøringer.	Stor	Stor	Involvering i prosjektering og utførelse
Brukere av området/arealet						
Skoler og Barnehage						

Sykehjem/gamlehjem						
Kabeletater						
Næringsliv						
Fylkestrafikk						
AMT/Brann og redning	Befaringer, møter og avklaringer på e-post.					Deltakelse på prosjekt- og informasjonsmøter. Grunnlag for prosjektmøtene skal oversendes i god tid før gjennomføring av prosjektmøter.
Idrettslag						