

Vedlegg Tittel Versjon/dato	C 4011_DGA_Estimert-hovedframdriftsplan 1/23.08.2021
-----------------------------------	------------------------------------------------------------

ESTIMERT HOVEDFRAMDRIFTSPLAN	2021		2022				2023				2024				2025				2026				2027					
AKTIVITETER:	Q3	Q4	Kontraktår 1		Kontraktår 2		Kontraktår 3		Kontraktår 4		Kontraktår 5		Kontraktår 6		Opsjonsår 1		Opsjonsår 2		Opsjonsår 3		Opsjonsår 4		Opsjonsår 5		Opsjonsår 6			
1. Kontraktsinngåelse	★																											
2. Oppstart prosjekt: grunnlag- og premissavklaringer																												
3. Kunnskapsgrunnlag - registrerings- og kartleggingsfase																												
4. Kunnskapsgrunnlag - analyser og rapportutarbeiding																												
5. Kunnskapsgrunnlag - evalueringer og justeringer																												
6. Delprosjekt 'Strøm Festplassen'																												
7. Delprosjekt 'Bosskorger for bosnett i Byparken'																												
8. Delprosjekt 'Belysning'																												
9. Delprosjekt 'Teaterparken, restaurering av fredet park'																												
10. Eventuelle tilleggsvurderinger, opsjon	Ved behov, framdrift er ikke estimert																											
11. Statusmøter																												
12. Prosjekt møter																												
13. Prosjekteringsmøter	Avhenger av oppgave og fase, møtefrekvens er ikke estimert																											
14. Ny anskaffelse rammeavtale / opsjon																												

- registrerings- og analysearbeid
- skissefase
- forprosjektfase
- detaljprosjekteringsfase
- byggefase
- opsjon - registrerings- og analysearbeid
- opsjon - detaljprosjekteringsfase
- opsjon - byggefase
- ↑↓ erfaringsoverføring: kunnskapsgrunnlag - delprosjekter