



#	Traits	Tittel	Antatt arbeide	Expected Start	Q3 / 2022		
					08	09	10
0	📅🕒	Fremdriftsplan møbler anskaffelse		4 Sep 2022	Fremdriftsplan møbler anskaffelse		
1		Planlegging		4 Sep 2022	Planlegging		
2		Beskrivelse		4 Sep 2022	Beskrivelse TEK; FOR		
6		Innkjøp		15 Sep 2022	Innkjøp		
7		Samordningsmøte	1 day ?	15 Sep 2022	Samordningsmøte INN; TEK		
8	➔	Etablering av tilbudsgrunnlag	2 weeks	22 Sep 2022	Etablering av tilbudsgrunnlag INN		
9	🕒	Tilbudsforespørsel på Doffin	4 weeks	6 Oct 2022	Tilbudsforespørsel på Doffin		
10	🕒	Kontraktsevaluering	1 week	3 Nov 2022	Kontraktsevaluering		
11		Klagefrist	10 days	10 Nov 2022			
12	🕒📧	Kontraktsssignering		9 Dec 2022			
13		Levering		6 Mar 2023			
14	🕒	Utførelse	2 weeks	6 Mar 2023			
15		Ferdigbefaring	1 day	20 Mar 2023			
16		Finish		20 Mar 2023			

