

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	mars 2024																																										
						april 2024							mai 2024							juni 2024							juli 2024							august 2024							september 2024							oktob
1		Prosjekt småhus	143 dager	ma 11.03.24	on 25.09.24																																											
2		Anbud	20 dager	ma 11.03.24	fr 05.04.24																																											
3		Valg av leverandør	4 dager	ma 08.04.24	to 11.04.24																																											
4		Karens tid	10 dager	fr 12.04.24	to 25.04.24																																											
5		Detaljprosjektering leveranse fra leverandør	14 dager	fr 26.04.24	on 15.05.24																																											
6		Grunn og betong entreprenør	20 dager	to 16.05.24	on 12.06.24																																											
7		Leverandør prosjektering og produksjon småhus	91 dager	fr 26.04.24	fr 30.08.24																																											
8		Montering og overlevering	10 dager	ma 02.09.24	fr 13.09.24																																											
9		Innredning	5 dager	ma 16.09.24	fr 20.09.24																																											
10		Innflytting	3 dager	ma 23.09.24	on 25.09.24																																											
11		Ferdig prosjekt	0 dager	on 25.09.24	on 25.09.24																																											