



Vedlegg 5 Leveranseplan

Prosjekt: **Rådgivertjeneste for utarbeidelse av totalentreprise i Markveien**

Planlagt oppstart av prosjektet 01.12.2014.

01.12.2014 Oppstartmøte. Gjennomgang av tilbud. Utforming av kontraktdokument. Avklare videre prosess og ansvarliggjøring.

Utarbeidelse av detaljert fremdriftsplan iht. fastsatt frist. For gjennomføring av dette oppdraget.

Innhenting og bearbeiding av grunnlagsdata.

Befaring og markarbeid. Nødvendig innmålinger og trafikktegninger osv.

Geoteknisk undersøkelse og utarbeidelse av rapport. Innleie av maskiner utstyr er ikke inkl. i dette tilbudet for gjennomføring av geoteknisk undersøkelse. Tilbud innhentes av rådgiver når valgt metode er avklart.

Forprosjekt – utkast til funksjonsbeskrivelse med tydelige krav til leveranse og utredning av metode/ løsning. Fastsette dimensjoneringsgrunnlag basert på forundersøkelser. Rapport geoteknisk undersøkelse. Nødvendige skisser til illustrasjon. Utkast til overordnet rapport vann, avløp og overvann for næringsområdet. Utkast til rapport støytiltak.

Utarbeidelse av rapport støytiltak.

Utarbeidelse av overordnet rapport som dimensjoneringsgrunnlag for bygging av nye ledninger for vann, avløp og overvann for næringsområdet.

Utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse.

Utarbeidelse av nødvendige overordnede tegninger for gjennomføring av anskaffelse av totalentreprisekontrakt vei, gang og sykkelvei, veilys, trafikkskilt, vann, avløp og overvann med nødvendig detaljeringsgrad.

Kostnadsberegne totalentreprisen og beregne nødvendig byggetid.

Utarbeide SHA-plan og risikovurdering av prosjektet. SHA koordinator i prosjekteringsfasen.

Utarbeide overordnet trafikkavviklingsplan for byggeperioden.

Utarbeidelse av komplett konkurransegrunnlag med funksjonsbeskrivelse og leveranseplan tegninger osv.

Utrede nødvendig organisasjon hos oppdragsgiver for gjennomføring av totalentreprisen.

02.02.2014 Gjennomføre anskaffelse av totalentreprenør på doffin. Utarbeidelse av tilbudsvurdering og innstilling av totalentreprenør. *NB konkurransegrunnlaget skal være godkjent av oppdragsgiver før det legges ut på doffin.*

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag byggherreombud.

05.02.2015 Gjennomføre anskaffelse av byggherreombud på doffin. Utarbeidelse av tilbudsvurdering og innstilling av byggherreombud. *NB konkurransegrunnlaget skal være godkjent av oppdragsgiver før det legges ut på doffin.*

Oppdraget skal være ferdigstilt innen 15. mai 2015 som er frist for oppstart av utførelse av totalentreprisen.

Det legges opp til tett dialog mellom rådgiver og oppdragsgiver for utarbeidelse av konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver skal godkjenne konkurransegrunnlaget i god tid før det endelig sendes ut.