


Prosjekt: Hovedfremdrift rev 26
Dato: fr 23.03.18



ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Kv 1, 2018			Kv 2, 2018			Kv 3, 2018			Kv 4, 2018		Kv 1, 2019			Kv 2, 2019			Kv 3, 2019		
						des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul
183		Bygg B - Ferdigstille	81 dager	to 13.12.18	on 10.04.19																				
184		Tømrer	81 dager	to 13.12.18	on 10.04.19																				
189		Metall	40 dager	ti 29.01.19	ti 26.03.19																				
191		Maler og gulvlegger	40 dager	ti 29.01.19	ti 26.03.19																				
194		Ventilasjon	70 dager	ma 17.12.18	to 28.03.19																				
196		Rørlegger	70 dager	on 19.12.18	ma 01.04.19																				
199		Elektriker	70 dager	fr 21.12.18	on 03.04.19																				
202		IT	10 dager	on 20.03.19	on 03.04.19																				
204		SD-anlegg	50 dager	ti 29.01.19	ti 09.04.19																				
206		Lås og beslag	50 dager	on 23.01.19	on 03.04.19																				
208		Heis	25 dager	ti 05.03.19	ti 09.04.19																				
210		Snekker og fast innredning	40 dager	fr 08.02.19	fr 05.04.19																				
212		Sportsutsyr	20 dager	fr 08.03.19	fr 05.04.19																				
214		Klar for innregulering	0 dager	fr 14.06.19	fr 14.06.19																				
215		Utomhusarbeider	223 dager	to 07.06.18	on 24.04.19																				
216		Utomhusarbeider	140 dager	to 07.06.18	on 19.12.18																				
219		Betong	20 dager	to 05.07.18	on 01.08.18																				
222		Metall	40 dager	fr 22.02.19	on 24.04.19																				
224		Elektriker	20 dager	to 22.11.18	on 19.12.18																				
226		Innregulering	28 dager	fr 14.06.19	on 24.07.19																				

◀ 14.06

Prosjekt: Hovedfremdrift rev 26 Dato: fr 23.03.18	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			