

Prosjekt:

Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet

Tittel:

Bilag E2 Entreprisepan

03	For implementering	31.12.18	SHH	PEE	PMH	
02	For implementering	30.09.18	SHH	PEE	PMH	
01	For intern tverrfaglig gjennomgang	27.06.18	SHH	ØYL	PMH	
Rev.	Beskrivelse	Rev. Dato	Utarbeidet	Kontroll	Godkjent	
Kontraktor/leverandørs logo:		Bygg nr:	Etasje nr.:	Systemgr.:	Antall sider:	
					Side 1 av 2	
Prosjekt:	Utgivernr:	Fag:	Dok.type:	Løpenr:	Rev.nr.:	Status:
RAD	0000	Z	PL	0002	03	G

Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet - ENTREPRISEPLAN, kontraheringsforløp.											Datoene er tentative	
Dok. RAD-0000-Z-PL-0002		Rev. 03 31.12.2018			Merknader	Dialog-/ leverandør- konferanse	Prekvalifisering		Tilbud		Kontrahering	Veiled. bygge- start
Entreprise		Entreprisetype	Ansvar	Invitasjon sendes ut (Kunngjøring)			Svarfrist	Invitasjon sendes ut (Kunngjøring)	Svarfrist (Tilbudsfrist)			
Nr.	Betegnelse											
K2101	Omlegging infrastruktur	målpris, NS8407, åpen anbudskonkurranse	PEE	-	-	-	14.09.2018	10.10.2018	10.01.2019	01.03.2019		
K2102	Riving og miljøsanering	NS8407, åpen anbudskonkurranse	PEE	-	-	-	14.01.2019	13.02.2019	07.03.2019	14.03.2019		
K2103	Grunnarbeider, fundamenter og bunnledn.	NS8407, åpen anbudskonkurranse	PEE	-	-	-	30.07.2019	10.09.2019	11.10.2019	22.11.2019		
<p>Entrepriseplanen er under utvikling. I denne revisjon fremkommer kun tidligentrepriser som p.t. har grensesnitt med riveentreprisen (K2102). Øvrige grensesnitt for riveentreprisen fremkommer av bilag A2 (eksempelvis sykehus i drift, rokadeprojekt og kontorisering bygg F).</p>												