	Mars						April						Mai						juni					Juli	Fellesferie?			August					September				Oktober					November					Desember					
Uke	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**1**	**2**	**3**
Anskaffelse																																																					
Konkurranse																																																					
Tilbudsfrist 22.12.23																																																					
Evaluering, tildeling --> Uke 5																																																					
Karrens																																																					
Kontraktsignering etter avtale																																																					
Planleggingsfase																																																					
Kvalitet																																																					
Detaljert fremdriftsplan																																																					
Tekniske avklaringer																																																					
Bestille dører og utstyr																																																					
Plan for tester																																																					
Oppstart byggeplass																																																					
A-fløy																																																					
B-fløy																																																					
C-fløy																																																					
D-fløy																																																					
E-fløy																																																					
F-fløy																																																					
Sluffase																																																					
Befaringer																																																					
Innlevering FDV																																																					
Opplæring drift																																																					
Overtakelse fra GE																																																		x			
Overføring til forvaltning																																																					