Sykkelhoteller Gjøvik

Forslag fremdriftsplan ifm konkurransegrunnlag

År **2024**

Måned Aktivitet	Februar				Mars					April				Mai					Juni				Juli		August			
Uke	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**Påske**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**Sommerferie 2024**	**31**	**32**	**33**	**34**
Tilbudsfrist 01.03.2024																												
Evaluering og utsendelse tildelingsbrev med karensfrist 06.03.2024																												
Kontrakt 18.03.2024																												
Prosjektering																												
Sende nabovarsler 05.04.2024																												
Sende ett-trinns-søknader 19.04.2024																												
Oppstart byggeplass																												
Byggeperiode (grunnarbeider, mur og støp, montering av moduler, elektroarbeider)																												
Overtakelse fredag 05.07.2024																												