1135701 NYTT KLDRA - FREMDRIFTSPLAN

Dato: 16.1.2018

	2018												2019		
	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mars
Etablering av prosjekt															
Etablering av prosjekt, avklare forutsetninger, deltagere, inngå rådgivningsavtale															
Innledende avklaringer															
Innhente kunnskapsgrunnlag															
Nødvendige avklaringer															
Anskaffe ekstern bistand															
Produksjon ekstern leverandør															
Utarbeide funksjonsbeskrivelse															
Utarbeide lokaliseringsanalyse															
Nivå 0 (hele landet) og nivå 1 (aktuelle lokaliseringer)															
Nivå 2 (utvalgte lokaliseringer)															
Kostnadsestimere alternativene															
Utarbeide sluttrapport															
Medvirkning og dialog															
Møter med aktuelle kommuner og andre (lokalpolitisk, regionalt, befolkning etc.)															
Milepæler, leveranser og kvalitetssikring															
Sende tilbudsinvitasjon															
Velge og godkjenne eksterne leverandører															
Delleveranse 1 - lokaliseringskriterier og funksjonskrav, disposisjon for rapporten															
Delleveranse 2 - lokaliseringsanalyse nivå 0 og 1, og funksjonsbeskrivelse															
Delleveranse 3 - foreløpige resultater i utredningene															
Midtveisrapportering til NFD															
Sluttleveranse fra ekstern leverandør															
Usikkerhetsanalyse															
Kvalitetssikring															
Godkjenningsprosess i SB (Estimeringskomite og Adm.dir. ledermøte)															
Oversendelse av utredning til NFD															