Heisprosjekter OUS 2019

13.11.2018

År			2018		2019											
Tidsplan diverse heisprosjekter	Prioritet		Nov	Des	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Ullevål																
Bygg 25 - heis 69	1	Utskifting														
Bygg 32 - heis 77	3	"														
Aker																
Bygg 5 - heis 8	3	Utskifting														
Bygg 5 - heis 9	2	"														
Bygg 5 - heis 10	1	"														

Anskaffelse	
Kontraktssignering/bestilling	
Levering (fabrikk/ produksjon)	
Montering (riving/montering)	
Ferdig	